

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 1116/13

Titel

Festlegung aus der öffentl. Sitzung BuV vom 20.06.13 zum TOP 8.3 - sonstige Informationen, hier: Sachstand Baumaßnahme Andreasstraße

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Sachstand

Die Baumaßnahme Gehbahn Andreasstraße wurde am 18.06.2012 begonnen. Die Übergabe der neuen Beleuchtungsanlage wurde bereits schrittweise vollzogen. Am 19.06.2013 wurden die gelieferten LED-Leuchten übergeben. Am 25.07.2013 erfolgte dann die Abnahme der restlichen Beleuchtungsanlage auf beiden Gehbahnseiten.

Nach vorfristiger Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme (vertraglich vereinbarter Fertigstellungstermin: 31.08.2013) sind folgende Abnahmetermine vorgesehen:

LT 2 - Abwasserentsorgung: 31.07.2013

LT 9 - Lichtsignalanlagen und LT 21 - Gehbahnbau: 01.08.2013.

Kostenanalyse

Eine Überschreitung der Auftragssummen einschließlich der Nachtragssummen ist derzeit nicht zu erwarten. Die Gesamtbaukosten für den Straßenbau und Beleuchtung für das Vorhaben "Neugestaltung Andreasstraße" betragen voraussichtlich 2,6 Mio. Euro. Davon entfallen in etwa 0,45 Mio. Euro auf die Stadt, 1,05 Mio. Euro auf die EU und 1,1 Mio. Euro auf den Bund.

Anlagen

gez. Dipl.-Ing. Glanz

Unterschrift Amtsleiter

14.08.2013

Datum