

**Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 1398/13**

Titel

Schriftliche Berichterstattung der Stadtverwaltung zum Fortgang der Bauarbeiten  
Fischmarkt/Schlösserstraße

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

## Stellungnahme

**1.) Wie zeitnah erfolgt die Qualitätskontrolle der ausgeführten Arbeiten bzw. der gelieferten Materialien? Wie werden Stolperstellen, die heute erkennbar sind noch während der Bauphase behoben?**

Die Qualitätskontrolle erfolgt parallel zum Baufortschritt. Es sind täglich Vertreter des Auftraggebers und der beauftragten örtlichen Bauüberwachung vor Ort und überwachen die Qualität der Arbeiten und des Materials. Als externe Prüfstelle wurde das Baustofflabor STB mit der Durchführung von Kontrollprüfungen beauftragt. Stolperstellen werden sofort nach ihrem Erkennen entfernt. Alles Andere wäre grob fahrlässig oder Vorsatz.

**2.) Warum braucht die Maßnahme in der Lachsgasse eine so lange Bauzeit? Warum werden erst jetzt die benötigten Steine gefertigt, so dass die Baustelle sozusagen brach liegt?**

Die Lachsgasse liegt mit ihrem Baufortschritt im Terminplan. Erst nach der Verlegung der Plattenfläche kann am Rand die Ausmessung der Passplatten erfolgen. Die Fertigung erfolgt im Lieferwerk, da vor Ort keine so genauen Schnitte hergestellt werden können. Die Lieferung der Passplatten dauert, wie seit Beginn der Baumaßnahme Anger 2.BA, ca. 2 Wochen. Dies ist eine ganz normale Lieferfrist. Das "Brachliegen der Bauarbeiten" ist somit ein ganz normales technologisches Erfordernis.

**3.) Warum kommt es in der Weitergasse zu einer Bauzeitverlängerung? Ist hier mit Nachträgen durch die Baufirmen zu rechnen?**

Der Kanalbau wird im Auftrag des Entwässerungsbetriebs im unterirdischen Tunnelbau realisiert. Hierbei handelt es sich um ein bestätigten Nachtrag. Für die Leistungen der Stadt hat dies keine finanziellen Folgen. Es verlängert sich jedoch die Bauzeit, da der Tunnelbau einen höheren Zeitbedarf hat. Die Einschränkungen der Anwohner und Gewerbetreibenden sind jedoch wesentlich geringer als bei der Durchführung der Arbeiten in der üblichen offenen Bauweise.

**4.) Wann ist mit der vollständigen Freigabe des westlichen Angers, der Lachsgasse und der Weitergasse zu rechnen?**

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kann mit der Freigabe der Lachsgasse und des Angers planmäßig zum 27.09.2013 gerechnet werden. Die Fertigstellung der Weitergasse ist bis zum 22.11.2013 geplant und realistisch.

5.) Besteht die Möglichkeit einer vorfristigen Fertigstellung und Übergabe der Schlösserstraße und des Fischmarktes?

Bei der geplanten Bauzeit handelt es sich um einen sehr knapp bemessenen Zeitraum. Von einer vorfristigen Fertigstellung kann nicht ausgegangen werden.

Anlagen

gez. Dipl.-Ing. Glanz  
Unterschrift Amtsleiter

20.08.2013  
Datum