

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0447/13

Titel

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung BuV vom 07.03.2012; TOP 7.2 - Aktueller Sachstand - Baumaßnahme "Schlösserbrücke, Schlösserstraße, Fischmarkt"

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Auf o. g. Baumaßnahme ist folgender Bautenstand erreicht:

Abschnitt Schlösserbrücke bis Marktstraße:

- Der Gleisbau ist bis auf geringe Restarbeiten fertig gestellt.
- Zwischen Schlösserbrücke und Fischmarkt ist auf der Rathausstraße die Oberflächenherstellung abgeschlossen, auf der Römerseite beginnen die Arbeiten zur Gehwegherstellung in der 35. KW.
- Am Fischmarkt ist die Herstellung der Leuchtenfundamente abgeschlossen und der Drainbetonunterbau fertig gestellt.
- Die Oberflächenherstellung des 3,0 m breiten Streifens vor den Gebäuden auf dem Fischmarkt ist noch in Arbeit.
- Archäologische Funde im Bereich Fischmarkt: wie erwartet werden Fundamente/Mauerreste einer alten Kirche und des Rathauses freigelegt und dokumentiert. Die archäologischen Arbeiten werden bisher gut in den Bauablauf integriert.

Abschnitt Schlösserbrücke bis Anger

- Zwischen Anger und Schlösserbrücke erfolgt auf der C&A-Seite die restliche Oberflächenherstellung.
- Auf der anderen Seite sind die Kabelverlegearbeiten abgeschlossen und der Einbau der Tragschichten wurde begonnen
- Ausstehende Materiallieferungen lassen die Plattenverlegung stocken.

Schlösserbrücke

unterstrom

- Auf der Brüstung unterstrom sind die Abdeckplatten verlegt.
- Die Gehbahn unterstrom ist unter regulärem Fußgängerverkehr.
- Das Cafe (Baldus) stellt seine Tische jetzt wieder auf die Schlösserbrücke.
- Je nach Möglichkeiten wird das Schließen der Lücke in der Brüstung + Pflasterverlegung (Bereich Zugang Behelfsbrücke) mit in den Bauablauf eingeordnet.
- Gleisbau auf der Brücke ist fertig

oberstrom

- Brüstung ist abgebrochen
- Gewölbe sind freigelegt
- Betongang (Aufbeton Gewölbe) ist vorbereitet

Die Arbeiten Schlösserbrücke liegen terminlich im vertraglich vereinbarten Bauablauf (ohne Beschleunigung). Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine fristgerechte Fertigstellung nicht in Gefahr.

Anlagen

gez. Dipl.-Ing. Glanz
Unterschrift Amtsleiter

23.08.2013
Datum