

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0447/13

Titel

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung BuV vom 07.03.2012; TOP 7.2 - Aktueller Sachstand - Baumaßnahme "Schlösserbrücke, Schlösserstraße, Fischmarkt"

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Auf o. g. Baumaßnahme ist folgender Bautenstand erreicht:

Abschnitt Schlösserbrücke bis Marktstraße:

- Der Gleisbau im Bereich zwischen Rathausgasse und Brücke ist bis auf die Randbereiche Gussasphalt abgeschlossen.
- Zwischen Schlösserbrücke und Fischmarkt laufen auf der Römerseite die Arbeiten zur Oberflächenherstellung.
- Am Fischmarkt erfolgt die Herstellung der Oberfläche mit Basaltkleinpflaster. Am Rathaus werden die Stufen gesetzt.
- In Verlängerung der Marktstraße (vor Fischmarkt 11 und 13) laufen die Tiefbauarbeiten.
- Auf dem Fischmarkt ist die Stufenanlage des Römers fertig gestellt.

Abschnitt Schlösserbrücke bis Anger:

- Zwischen Anger und Schlösserbrücke wird auf der C&A-Seite die Oberfläche fertig gestellt.
- Auf der Breuningerseite werden die Borden gesetzt und im Anschluss die Granitplatten verlegt.

Schlösserbrücke

unterstrom

- Auf der Brüstung unterstrom sind die Abdeckplatten für den Geländereinbau vorbereitet.
- Die Gehbahn unterstrom ist unter regulärem Fußgängerverkehr.
- Das Cafe Barista hat seine Außenbestuhlung wieder auf der Schlösserbrücke.
- Je nach Möglichkeit wird die Pflasterverlegung (Bereich Cafe Barista) kurzfristig mit in den Bauablauf eingeordnet.
- Der Gleisbau auf der Brücke ist bis auf Restarbeiten - Randbereiche Gussasphalt - abgeschlossen.

oberstrom

- Brüstung wird aufgemauert
- Aufbeton ist fertiggestellt
- Abdichtung ist für die 38. und 39. KW vorbereitet

Die Arbeiten Schlösserbrücke liegen terminlich im vertraglich vereinbarten Bauablauf. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine fristgerechte Fertigstellung nicht in Gefahr.

Anlagen

gez. Dipl.-Ing. Glanz
Unterschrift Amtsleiter

11.09.2013
Datum