

## Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0612/17

Titel

Baumaßnahme Komplexobjekt Augustinerstraße

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

*"[...]Vor diesem Hintergrund bitte ich um Beantwortung der folgenden Fragen.*

*01*

*Wie und mit welchen Maßnahmen soll der Bauverzug aufgeholt werden?*

*02*

*Bis wann ist mit der Fertigstellung zu rechnen?"*

### Zu 01

Bereits mit dem Informationsschreiben vom 09.06.2016 an die Anwohner wurde darauf verwiesen, dass die Einhaltung des geplanten Bauablaufes nur möglich ist, wenn die Witterungsbedingungen dies gestatten. Arbeiten im Brückenbau sind besonders stark witterungsabhängig.

Der durch die schlechten Witterungsverhältnisse ab Anfang Oktober 2016 entstandene Bauverzug kann nicht mehr vollständig aufgeholt werden. Insofern wurden Maßnahmen, die einen Winterbau möglich gemacht hätten aus Kostengründen im Verhältnis zur Bausumme nicht beauftragt.

### Zu 02

Mit der Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme wird aus heutiger Sicht für Ende Mai/ Anfang Juni 2017 gerechnet. Damit würde sich der Termin für die Fertigstellung – gegenüber der Information vom 09.06.2016 – um etwa zwei Wochen verschieben.

Anlagen

gez. Dipl.-Ing. Reintjes

Unterschrift Amtsleiter

03.04.2017

Datum