

Übersicht Stand Schulsanierungsprogramm

Sanierungen /Sanierung- Erweiterung

- 1. GEM 3, Schulteil Gert-Schramm-Straße (ehem. Karlstraße), Generalsanierung incl. Freifläche**
Nutzungsaufnahme ab Herbstferien 2023 erfolgt, Restleistungen offen
- 2. GS 20, Gubener Str., Generalsanierung incl. Freifläche**
Gebäude im Bau, Fertigstellung Mitte 2024
Freifläche im Bau
Nutzungsaufnahme erst nach Fertigstellung benötigter Freiflächen Sommer 2024
danach weitere Freiflächenarbeiten
- 3. GS 34, Weißdornweg, Generalsanierung incl. SSH und Freifläche**
Schulgebäude und Freiflächen im Bau (Fördermittel)
Sporthalle im Bau (Fördermittel)
Nutzungsfreigabe Schulgebäude nach Fertigstellung zugehöriger Freiflächen voraussichtlich in 2024
- 4. GEM 6, Hochheim 2. BA (Umbau Mensa)**
im Bau, Nutzungsaufnahme geplant 2024
- 5. GEM 4, H.-Brill-Str., neu: Albert-Einstein-Straße, Generalsanierung incl. SSH und Freifläche**
Sanierung Gebäude und SSH im Bau
Freifläche im Bau
Fertigstellung Sporthalle (nur Gebäude) unklar wegen Elektro
Termin der Nutzungsfreigabe ist zu klären (Zuwegung)
Fertigstellung Schulgebäude geplant Ende 2025
Nutzungsfreigabe mit Fertigstellung Freifläche
- 6. GS 19 Im Gebreite, 1. BA Erweiterung Sporthalle und Unterrichtsräume**
Baubeginn erfolgt
Termine zur Nutzungsaufnahme können noch nicht benannt werden
weitere Bauabschnitte sind vorgesehen (2. BA Ersatzneubau Hortgebäude – Planung vorantreiben, 3. BA Sanierung Bestandsgebäude und Freifläche)
- 7. GS 3, neuer Standort Muldenweg 10, Generalsanierung, Erweiterung incl. Freifläche**
Sporthalle (Ersatzneubau), s.u.
Sanierung und Erweiterung Schulgebäude und Freifläche in Planung,
Baubeschluss liegt vor, Fördermittelantrag eingereicht für Schulgebäude und Freifläche
Termine zur Nutzungsaufnahme können noch nicht benannt werden
nach Umzug GS 3 in Muldenweg erfolgt die Sanierung des jetzigen Gebäudes in der Scharnhorststraße für Gymnasium 10

8. **GEM 10/ FÖZ 5, Berliner Straße - Innensanierung, Brandschutz, Freifläche**
Energetische Sanierung ist erfolgt
Baubeschluss liegt vor
Bewilligung Fördermittel liegt vor
Auszug Förderschule 5 ist derzeit noch nicht abschließend geklärt
9. **Ausweichobjekte H.-Brill-Str. 129/131, Innensanierung, Brandschutz, Freifläche?**
nach Auszug GS 34 und GEM 4, Sanierungsumfang festlegen
10. **Ausweichobjekte Bukarester Str. 1/2, Innensanierung, Brandschutz, Freifläche?**
nach Auszug SBBS 1, 3, 6
Baubeschluss in Vorbereitung
11. **GS 28 / RS 23, Bukarester Straße, Innensanierung, Brandschutz, Freifläche**
Energetische Sanierung ist erfolgt
Baubeschluss wurde zurückgezogen, Fördermittel waren bewilligt
Maßnahme kann nicht umgesetzt werden, da kein Ausweichobjekt zur Verfügung steht; vorgesehen ist Bukarester Str. 1/ 2, derzeit Berufsschule 1, 3, 6, die in das Mietobjekt P.-Schäfer Str. 1 umziehen werden (s. dort), s. Pkt. 10
Fördermittel wurden auf Objekt Muldenweg 10 (neu: GS 3) und Berliner Str. (GEM 10) umgewidmet

Neubauten/Ersatzneubauten

12. **SSH Dreifeldhalle Johann-Sebastian-Bach-Str, für KGS**
Ist fertiggestellt, Restleistungen und Freifläche in Bearbeitung
Nutzungsaufnahme geplant zum Schuljahresbeginn 2024/25
13. **GS Vieselbach, Ersatzneubau**
Baubeginn erfolgt
Termine zur Nutzungsaufnahme können noch nicht benannt werden
14. **GS 3, neuer Standort Muldenweg 10, Sporthalle Ersatzneubau**
Baubeginn Anfang 2024
Termine zur Nutzungsaufnahme können noch nicht benannt werden
15. **GS 15, W.-Busch-Str. Sporthalle Ersatzneubau**
Baubeginn Anfang 2024
Termine zur Nutzungsaufnahme können noch nicht benannt werden
16. **neu: GYM 5, Gustav-Freytag-Str., Container**
in Planung, Fertigstellung geplant zum Schuljahresbeginn 2025/26
17. **Sporthalle Hugo-John-Straße**
für GU-Vergabe vorgesehen, Ausschreibung erfolgt in 2024
Grundstück in Klärung
18. **GS/RS Stotternheim, Sporthalle**
für GU-Vergabe vorgesehen, Ausschreibung erfolgt in 2024
19. **GS 36, Alach, Ersatzneubau**

weiteres Vorgehen ist in Prüfung (Grundstück, B-Plan usw.)

Mietobjekte

20. Paul-Schäfer-Str. 1, Mietobjekt, Sanierung über Vermieter

Außenstandorte für die SBBS 1, 3 und 6

Termine zur Nutzungsaufnahme können noch nicht benannt werden,

Neue Schulstandorte

21. Campus Blumenstraße

Artenschutz Hamster ist in Bearbeitung

Wettbewerb in Vorbereitung

für GU-Vergabe vorgesehen

Termine können noch nicht benannt werden

22. Ausweichstandort Vilniuser Straße

Grundstück muss erworben werden.

für GU-Vergabe vorgesehen

Termine können noch nicht benannt werden

23. Campus Greifswalder Straße

die Gebäude- und Freiflächenplaner sind beauftragt, die VgV für die restlichen Planungen und die Projektsteuerung sind in Bearbeitung, Ziel ist die Vorlage der LP 2 zur Beschlussfassung im Sommer 2024, GU-Vergabe geplant
Fertigstellungstermin vorgesehen Frühjahr 2029

Vorschau – mit Erfordernis Ausweichobjekt

24. GEM 1 und GS 30, Sanierung und Erweiterung

Bauvoranfrage wurde genehmigt, VgV erforderlich, für Ende 2024 geplant

Ausweichobjekte erforderlich, H.-Brill-Str. 129/131

25. GS 29, Sanierung und Erweiterung

VgV erforderlich

Ausweichobjekt erforderlich, H.-Brill-Str. 129/131

Notwendigkeit/AST für Erweiterung prüfen

26. GS 15, Sanierung und Erweiterung

Studie liegt vor, VgV erforderlich

Ausweichobjekt erforderlich, H.-Brill-Str. 129/131

27. GEM 05, Urbich

Studie wurde vorgestellt, interne Abstimmungen laufen; die zur Verfügung stehenden Flächen/Grundstücke sind zu klein, Abstriche an Schülerzahlen oder Freiflächen machen, ggf. neuen Standort suchen (bisher fehlgeschlagen)

Ausweichobjekt erforderlich

28. FÖS 8, Stotternheimer Str., Sanierung Sporthalle oder Sporthalle und Erweiterung

Studie zur Sporthallensanierung liegt vor,

neue AST: SSH incl. Erweiterung, Studie beauftragen

Ausweichobjekt vermutlich erforderlich (Förderschule!)

29. GS 2/RS 1 Sanierung und Erweiterung

VgV erforderlich

Ausweichobjekt erforderlich, Vilniuser Str.

30. GEM 7, Kerspleben, Neuordnung Standort incl. Sporthalle

Studie liegt noch nicht vor

VgV erforderlich

31. GS 23 Sanierung

Sanierungsumfang prüfen

ggf. VgV erforderlich

ggf. Ausweichobjekt erforderlich, Magdeburger Allee 216

32. GS 7, Innensanierung, Brandschutz, Freifläche

VgV erforderlich

Ausweichobjekt erforderlich, Magdeburger Allee 216

33. GS 17, Innensanierung, Brandschutz

VgV erforderlich

Ausweichobjekt erforderlich Magdeburger Allee 216

Vorschau – ohne Erfordernis Ausweichobjekt

34. Gym. 10, Innensanierung, Brandschutz, Freifläche, ehem. Gebäude der GS 3

nach Auszug GS 3 in Muldenweg

VgV erforderlich

35. GEM 6, Hochheim 3. BA (Erweiterungsbau)

Studie liegt vor, genehmigungsfähige Variante ausgewählt, VgV erforderlich

Geplant für Ende 2024

36. GEM 6, Hochheim 4. BA Sporthalle (Neubau)

Standortklärung und Klärung AST

VgV erforderlich (mit Pos. 35 zusammen?)

37. GS 25, Ersatzneubau

für GU-Vergabe vorgesehen

Termine können noch nicht benannt werden

38. GEM 9, Ersatzneubau

für GU-Vergabe vorgesehen

Termine können noch nicht benannt werden

39. GS 2/RS 1 Sporthalle, Erweiterung und Sanierung

VgV erforderlich

40. SBBS 4, Sporthalle Neubau

Studie liegt vor

41. SBBS 5, Sporthalle Ausbau
Studie liegt vor

42. IGS, Sporthalle Erweiterung oder Neubau Einfeldhalle für GS 23
Studie liegt vor

43. IGS, Erweiterung (Modulbau)
Notwendigkeit/AST prüfen