

## Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache DS 0447/13

Titel

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses vom 07.03.2012 zum TOP 7.2 - Aktueller Sachstand der Baumaßnahme Schlösserbrücke, Schlösserstraße, Fischmarkt

---

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

---

Stellungnahme

Die Bauarbeiten zur o. g. Baumaßnahme haben am 11.03.2013 begonnen.

Auf Grund der immer noch vorherrschenden winterlichen Witterungsverhältnisse (Schneefall und Frost) laufen die Arbeiten nicht im vollen geplanten Umfang.

Die Arbeiten zum Gleisrückbau sind abgeschlossen.

Derzeit laufen folgende Arbeiten:

- Kanalneubau in der Schlösserstraße
- Herstellung des Provisoriums zur Gas- und Wasserversorgung in der Schlösserstraße zwischen Anger und Brücke
- Herstellung der Abspannung der Beleuchtung

Die Baumaßnahme hat infolge von Witterungsbedingungen derzeit einen Verzug von ca. 10 Tagen.

---

Anlagen

---

gez. i.V. Rupprecht  
Unterschrift Amtsleiter

---

27.03.2013  
Datum