

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0447/13

Titel

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung BuV vom 07.03.2012; TOP 7.2 - Aktueller Sachstand - Baumaßnahme "Schlösserbrücke, Schlösserstraße, Fischmarkt"

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Auf o. g. Baumaßnahme ist folgender Bautenstand erreicht:

Abschnitt Schlösserbrücke bis Marktstraße:

- Der Gleisbau im Bereich zwischen Rathausgasse und Brücke hat am 11.07.2013 begonnen
- Zwischen Schlösserbrücke und Fischmarkt ist auf der Rathausstraße die Oberflächenherstellung fast abgeschlossen (Anpassungsarbeiten fehlen noch).
- Am Fischmarkt erfolgt die Verlegung der Beleuchtungskabel und die Herstellung der Leuchtenfundamente.
- Ab ca. 30.KW erfolgt die Oberflächenherstellung des 3,0 m breiten Streifens vor den Gebäuden auf dem Fischmarkt.
- Archäologische Funde im Bereich Fischmarkt: Wie erwartet werden Fundamente/Mauerreste einer alten Kirche und des Rathauses freigelegt und dokumentiert. Die archäologischen Arbeiten werden bisher gut in den Bauablauf integriert.

Abschnitt Schlösserbrücke bis Anger:

- Zwischen Anger und Schlösserbrücke sind auf der C&A-Seite die Borden und die Rinne fertig gestellt und die Oberflächenherstellung hat begonnen.
- Es folgt die weitere Verlegung der Platten und die Herstellung des Traufstreifens.
- Ausstehende Materiallieferungen lassen die Plattenverlegung stocken.

Auf Grund der winterlichen Witterungsbedingungen zu Baubeginn besteht ein Bauverzug von ca. 10 Arbeitstagen.

Anlagen

gez. Dipl.-Ing Glanz
Unterschrift Amtsleiter

30.07.2013
Datum