

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0447/13

Titel

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung BuV vom 07.03.2012; TOP 7.2 - Aktueller Sachstand - Baumaßnahme "Schlösserbrücke, Schlösserstraße, Fischmarkt"

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Auf o. g. Baumaßnahme ist folgender Bautenstand erreicht:

Abschnitt Schlösserbrücke bis Marktstraße:

- Der Gleisbau incl. Randbereiche ist fertig gestellt, ab 26.10.2013 fährt die Stadtbahn wieder im Linienverkehr.
- Auf der Römerseite sind die Arbeiten zur Oberflächenherstellung (Basaltpflaster) bis auf Versiegelung abgeschlossen.
- Herstellung Treppenanlage Portikus und Oberfläche im Bereich Gildehaus auf der Rathausseite.
- Wiederaufstellung Trinkbrunnen.

Abschnitt Schlösserbrücke bis Anger:

- Oberflächenherstellung in den Nebenanlagen zur Pils- und Lorenzkirche.
- Komplettierung Plattenbelag auf der Breuningerseite.

Schlösserbrücke

Unterstrom

- Bauliche Anlagen komplett fertig gestellt. Restleistungen sind Rückbau der Traggerüste.

Oberstrom

- Brüstung mit Vorbereitung für Abdeckplatten und Geländer hergestellt.
- Aufmauerung Stützwand Richtung C&A-Seite.

Die Arbeiten Schlösserbrücke liegen terminlich im vertraglich vereinbarten Bauablauf. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine fristgerechte Fertigstellung nicht in Gefahr.

Anlagen

gez. Dipl.-Ing. Glanz

Unterschrift Amtsleiter

29.10.2013

Datum

