

## Baublauf Verbinderbauwerk Grundschule 28

Vorgang	Start	Ende
<b>Vorbereitung/Planung</b>		
Bauantrag eingereicht	20.12.2014	
Ausführungsplanung	2014	15.05.2015
Ausschreibung und Vergabe	2014	21.08.2015
<i>Los 6 Fassadenbauarbeiten</i>		
Ausschreibung	2014	23.01.2015
Submission	11.03.2015	
Auswertung/Vergabevorschlag	12.03.2015	07.04.2015
Ausschuss/Zuschlag	06.05.2015	18.05.2015
<i>Los 1-3+500 Abbruch, Rohbau, Gerüst und Außenanlagen</i>		
Ausschreibung	2014	06.02.2015
Submission	25.03.2015	
Vergabevorschlag	25.03.2015	17.04.2015
Zuschlag	20.04.2015	04.05.2015
<i>Los 012/015 Maler- und Fußbodenbelagsarbeiten</i>		
	09.02.2015	21.08.2015
<b>Ausführung</b>		
<b>Abbrucharbeiten - Baubeginn</b>	11.05.2015	29.05.2015
<i>Rohbauarbeiten</i>		
Gründung	18.05.2015	29.05.2015
Durchbrüche/Mauerwerk	01.06.2015	05.06.2015
Putz- und Abdichtung	08.06.2015	12.06.2015
Trockenbau	10.08.2015	21.08.2015
Estricharbeiten	24.08.2015	28.08.2015
<i>Gerüstbauarbeiten</i>		
	01.06.2015	28.08.2015
<i>Fassadenbauarbeiten</i>		
Vorbereitung	18.05.2015	17.07.2015
Montage Westfassade	13.07.2015	02.09.2015
Montage Ostfassade	27.07.2015	04.09.2015
<i>Malerarbeiten</i>		
	31.08.2015	11.09.2015
<i>Fußbodenbelagsarbeiten</i>		
	11.09.2015	18.09.2015
<i>Elektroarbeiten</i>		
	08.06.2015	02.10.2015
<i>HLS-Arbeiten</i>		
	01.06.2015	25.09.2015
<i>Außenanlagen</i>		
	11.05.2015	23.10.2015