

Anlage DS 0302/15 und DS 0305/15

Objekt	Maßnahme	Auswirkungen auf Sanierungsprogramm	nicht verausgabte Mittel in 2014
Kita /Krippe 67 Am Sibichen 3	Ersatzneubau am Standort Holunderweg Dez. 05 will neue AST vorlegen Fertigstellung 2017 geplant	keine die jetzige Kita 67 bleibt in Betrieb	200.000,- EUR
Kita 5 Klingenthaler Weg 20	Küchenkonzept des Trägers wurde überarbeitet Maßnahme entfällt	keine	287.000,- EUR
Kita 13 Clausewitzstraße 27	ist im Bau, Fertigstellung war für 2015 geplant Verzögerungen im Bauablauf durch laufende Nutzung des Objektes und Probleme mit bauausführenden Firmen	keine* Kita wird bei laufendem Betrieb saniert	631.658,32 EUR (Baufträge erteilt, Freifläche in Bearbeitung)
Kita 31 Am Kilianipark 3	ist im Bau, Fertigstellung war für 2015 geplant	keine*	575.099,25 EUR (Baufträge erteilt, Freifläche in Bearbeitung)
Kita 38 Eislebener Str. 8	ist im Bau, Fertigstellung war für 2016 geplant Probleme mit dem Baugrund und daraus resultierende Anpassung der Planung	keine*	236.768,49 EUR (Aufträge erteilt)
Kita 43 Kronenburgasse 15	ist im Bau, Fertigstellung war für 2015 geplant, Verzögerungen durch zusätzliche Forderungen im Genehmigungsverfahren (Landesamt f. Verbraucherschutz) Baugenehmigung lag erst im Oktober vor	keine*	173.456,89 EUR (Aufträge erteilt)
Kita 47 Berliner Str. 52	ist im Bau, Fertigstellung war für 2016 geplant Baugenehmigung lag erst im November vor	keine**	171.787,79 EUR (Aufträge erteilt)
Kita 59 Fr.-Ebert-Str. 52	technische Gründe verzögern Fertigstellung Elektro-Anschluss	keine* (Kita ist in Betrieb)	11.406,30 EUR
Kita 72 Fr.-Neymeier-Str. 1,	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Der Planansatz war zu hoch.	keine	110.000,- EUR

* wenn HAR in 2015 neu veranschlagt werden

** wenn HAR in 2015 oder 2016 neu veranschlagt werden

Es entstehen Auswirkungen für das Sanierungsprogramm, wenn der Haushalt 2015 sehr spät beschlossen wird, da zur Zeit keine Planungsaufträge für noch nicht begonnene Maßnahmen ausgelöst werden können.