

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion FREIE WÄHLER/FDP/PIRATEN
im Erfurter Stadtrat
Herrn Thomas Kemmerich

DS 1090/15 - Baustand Multifunktionsarena Ihre Anfrage nach § 9 Abs. 2 GO - öffentlich -

Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Kemmerich,

Erfurt,

Ihre dringliche Anfrage nach § 9 Abs. 2 GO zum Baustand Multifunktionsarena (DS 1090/15) möchte ich wie folgt beantworten:

1. Wie ist der aktuelle Stand der Baugenehmigungen an der Multifunktionsarena und in welchem Umfang sind die Baumaßnahmen finanziell abgesichert?

Für die Multifunktionsarena besteht derzeit eine Teilbaugenehmigung für die Errichtung Rohbau Multifunktionsgebäude. Für die Erlangung der Baugenehmigung waren in den letzten Wochen zusätzliche Anforderungen bezüglich der Entwässerung zu erfüllen, gleichermaßen wurden im Zuge des Genehmigungsverfahrens durch den Prüfer des Brandschutzkonzeptes zusätzliche, vorbeugende Maßnahmen des Brandschutzes an der Westtribüne beauftragt. Durch die vorliegende Stellungnahme des Brandschutzsachverständigen wird seitens der Bauaufsicht das Bestandsgebäude in die brandschutzrechtlichen Anforderungen für die Erteilung der Baugenehmigung einbezogen, so dass hier zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden können.

Die Finanzierung der Baumaßnahmen erfolgt planmäßig über die Zuwendung des Freistaates Thüringen sowie die Kreditaufnahmen zur Finanzierung des Eigenanteils. An dieser Verfahrensweise hat sich – vorbehaltlich der Ausführungen zu 2 – bislang nichts geändert.

2. Können die Kosten zum Bau der Multifunktionsarena entsprechend des Beschlusses zum Bau der Arena eingehalten werden? Wir bitten um eine aktuelle und vollständige Kostenschätzung.

Durch die Werkleitung des ESB wurde in der letzten Werkausschusssitzung angekündigt, dass zukünftig zu jeder Werkausschusssitzung zum Stand des Vorhabens berichtet wird. Soweit verlässliche Aussagen zu erforderlichen Anpassungen des Projektes möglich sind, fließen diese in die

Seite 1 von 2

Sie erreichen uns:
E-Mail: oberbuergemeister@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de

Rathaus
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Stadtbahn 3, 4, 6
Haltestelle:
Fischmarkt

Berichterstattungen ein, soweit sie nicht ohnehin als gesonderte Vorlagen zur Beschlussfassung vorzulegen sind.

Eine verbindliche abschließende Einschätzung zur Kostenentwicklung ist unter Berücksichtigung der Gesamtdimension des Projektes zum derzeitigen Zeitpunkt schwierig. Im Rahmen des Vorhabens können zusätzliche Maßnahmen erforderlich werden, deren Notwendigkeit bislang in dieser Form nicht gesehen wurde. Vor diesem Hintergrund kann eine abschließende Kostenschätzung derzeit nicht vorgelegt werden. Ein aktueller Stand wird momentan für die kommende Sitzung des Werkausschusses vorbereitet und dort umfassend vorgestellt und erläutert. Zurzeit halten wir den Kostenrahmen für auskömmlich.

3. Kann der geplante Termin zur Eröffnung und Übergabe der Multifunktionsarena gehalten werden unter Berücksichtigung der aktuell bekannten Bauverzögerungen und wie wird dieser Termin sichergestellt? Wenn nein, dann bitten wir um Nennung eines neuen Eröffnungstermin, beziehungsweise Termines zur Fertigstellung?

Wie bereits ausgeführt, ist eine verbindliche Aussage über den Verlauf des noch mehr als 12 Monate fortdauernden Projektes und unvorhergesehener Einflüsse auf dieses schwierig. Der derzeitige Baufortschritt gibt keinerlei Anlass, den geplanten Termin für Eröffnung und Übergabe als unrealistisch einzustufen. Sollten diesbezüglich neue Erkenntnisse vorliegen oder Änderungen erforderlich werden, würde die Werkleitung des ESB im Werkausschuss hierzu unverzüglich informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Bausewein