

Straßenbahnhaltestellen Stadt Erfurt Fehlende Spritzschutzgeländer nach Erneuerung Wartehäuschen Bearbeitungsstand			
			Arbeitsstand - 12.03.2019
Linie	Lfd.Nr.	Haltestelle	
5	1	Zoopark Gleis 2	Fundamente ab 14.KW
Nordhäuser Straße/Nord			
3	2	Thüringen-Park Bahn se	Ausführung Fa. Rohde ab Mitte 11.KW
3	3	Straße der Nationen se	Ausführung Fa.Rohde ab Mitte 11.KW
3	4	Warschauer Straße se	Geländer vollumfänglich überarbeitet / montiert / ausgeglast - erledigt
3	5	Blücherstraße sa	Geländer montiert /gepflastert / gesichert -> Ausglasung erfolgt 12. KW
3	6	Blücherstraße se - linkes WH	Geländer montiert /gepflastert / gesichert -> Ausglasung erfolgt 12. KW
3	6.1	Blücherstraße se - rechtes WH	Geländer montiert /gepflastert / gesichert -> Ausglasung erfolgt 12. KW
Warschauer Straße /Vilniuser Straße/ Mainzer Straße/ Riethstraße			
1	7	Berliner Straße Ri Nordhäuser Str	Ausführung Fa.Rohde ab Mitte 11.KW
1	8	Vilniuser Straße Ri Nordhäuser Str	Ausführung Fa.Rohde ab Mitte 11.KW
1	9	Mainzer Straße sa	Herstellung Fundamente 11.KW / Geländer ab 12.KW
Magdeburger Allee			
1	10	Mittelhäuser Straße sa	Fundamente fertig / Geländermontage ab Ende 11.KW
1	11	Mittelhäuser Straße se	Fundamente fertig / Geländermontage ab Ende 11.KW
1	12	Wendenstraße sa	Fundamente fertig / Geländermontage ab Ende 12.KW
1	13	Wendenstraße se - linkes WH	Fundamente fertig / Geländermontage ab Ende 12.KW
	13.1	Wendenstraße se -rechtes WH	Fundamente fertig / Geländermontage ab Ende 12.KW
1	14	Lutherkirche/SWE sa	Fundamente 12.KW / Geländermontage ab Ende 13.KW
1	15	Lutherkirche/SWE se	Fundamente 12.KW / Geländermontage ab Ende 13.KW
Binderslebener Landstraße			
4	16	Gamstädter Weg se	Fundamente 13.KW
4		Nibelungenweg se	erledigt 2018 - eine Glasscheibe erneuern