

## Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0916/19

Titel

Zuarbeit aus der nicht öffentlichen Sitzung FRLV vom 08.05.2019 zum TOP 3.5 - Drucksache 0792/19 - Schulneubau Vieselbach

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

*Ein konkreter Zeitplan für das weitere Verfahren des Ersatzneubaus der Grundschule Vieselbach (Ausschreibung des Planungsbüros, Baubeginn etc.) ist nachzureichen.*

Folgender Zeitplan ist vorgesehen:

- |   |   |
|---|---|
| 1. VgV-Verfahren mit Stehgreifentwurf*: | Juni 2019 bis November 2019<br>Beschlussfassung im Ausschuss am 13.11.2019        |
| 2. Planung:                             | Beginn November 2019, Bauantrag Mitte 2020<br>Weitere Planungsphasen anschließend |
| 3. Baubeginn:                           | Abriss Mitte 2020; Neubau nachfolgend   |
| 4. Bauende**:                           | geschätzte Bauzeit 1,5 bis 2 Jahre; Fertigstellung<br>2022                        |

\*) Ein VgV-Verfahren mit Stehgreifentwurf wurde gewählt, um eine möglichst große Bandbreite an Vorschlägen für diese komplexe Bauaufgabe (zweizügige Grundschule in der Ortslage auf schwierigem Grundstück) zu bekommen. Das führt außerdem zu zeitlichen Einsparungen in der LP 1 und ggf. LP 2.

\*\*) Voraussetzung ist ein reibungsloser Ablauf aller Phasen.

Anlagen

gez. i.V. Spangenberg

Unterschrift amt. Amtsleiter A23

17.05.2019

Datum