

Projektnummer: F27

Petersberg- Entree

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	2019												2020												2021		
					1.		2.		3.		4.		1.		2.		3.		4.		1.										
					Mr	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz		
1	Los 01 Bauteilöffnungen	75at	Mo, 11.03.19	Fr, 28.06.19	[Gantt bar: 75at]																										
2	Los Herrichten Baufeld	30at	Mo, 17.06.19	Fr, 26.07.19													[Gantt bar: 30at]														
3	Los 03 Abbruch FB KG	1at	Mi, 27.03.19	Mi, 27.03.19	[Gantt bar: 1at]																										
4	Los 04 Baugrube	86at	Di, 15.10.19	Mo, 17.02.20													[Gantt bar: 86at]														
5	Los 05 Rückbau Kommandantenhaus	64at	Fr, 15.11.19	Mo, 17.02.20													[Gantt bar: 64at]														
6	Los 06 Rohbau Entree	149at	Mi, 15.01.20	Mo, 17.08.20													[Gantt bar: 149at]														
7	Los 07 Rohbau Kommandantenhaus	80at	Mi, 15.01.20	Fr, 08.05.20													[Gantt bar: 80at]														
8	Los 08 Gerüst	253at	Mo, 03.02.20	Fr, 29.01.21													[Gantt bar: 253at]														
9	Los 09 Zimmerer/ Dach	115at	Mo, 30.03.20	Fr, 11.09.20													[Gantt bar: 115at]														
10	Los 10 Fassade/ Außentüren	205at	Mo, 10.02.20	Fr, 27.11.20													[Gantt bar: 205at]														
11	Los 11 Metallbau	180at	Mo, 17.02.20	Fr, 30.10.20													[Gantt bar: 180at]														
12	Los 12 Putz-/ Stuck	221at	Mo, 20.04.20	Mo, 01.03.21													[Gantt bar: 221at]														
13	Los 13 Trockenbau	145at	Mo, 20.04.20	Mi, 11.11.20													[Gantt bar: 145at]														
14	Los 14 Estrich	62at	Mo, 20.04.20	Fr, 17.07.20													[Gantt bar: 62at]														
15	Los 15 Tischler Türen	208at	Mo, 23.03.20	Fr, 15.01.21													[Gantt bar: 208at]														
16	Los 16 Tischler Fenster KH	38at	Mo, 20.04.20	Mo, 15.06.20													[Gantt bar: 38at]														
17	Los 17 Parkett/ Bodenbelag	177at	Mo, 25.05.20	Fr, 29.01.21													[Gantt bar: 177at]														
18	Los 18 Maler	206at	Mo, 15.06.20	Mi, 31.03.21													[Gantt bar: 206at]														
19	Los 19 Fliesen-/ Platten	95at	Mo, 17.08.20	Mo, 28.12.20													[Gantt bar: 95at]														
20	Los 20 Schließanlage	118at	Mo, 17.08.20	Fr, 29.01.21													[Gantt bar: 118at]														
21	Los 21 Baureinigung	206at	Mo, 15.06.20	Mi, 31.03.21													[Gantt bar: 206at]														
22	Los 22 Freianlagen	224at	Mo, 18.05.20	Mi, 31.03.21													[Gantt bar: 224at]														

Projektzeitrahmen von Mo, 25.02.19 bis Fr, 02.04.21

Kalender: Thüringen (eingebettet)

Druckdatum: 21.07.2019 19:09

Filter:

Bearbeiter: msab

Kummer Lubk + Partner
 Herderstr. 17
 D-99096 Erfurt
 Tel. +49 361 590 85 0
 Fax +49 361 590 85 44
 e-Mail: mail@klp-aig.de

ARCHITEKTEN
 INGENIEURE
 GENERALPLANER
**KUMMER
 LUBK
 +
 PARTNER**

