

|                                      |  |  |  |          |                                     |
|--------------------------------------|--|--|--|----------|-------------------------------------|
| <b>HH</b>                            | <b>21100.94098</b>   |  |  |          | 29.01.2021                          |
| <b>BV</b>                            | <b>Ausweichschule Südost (ehem. RS 20),<br/>Sanierung Schule, Albert-Einstein-Str 37, 99097 Erfurt</b> |  |  |          |                                     |
| <b>OBJEKTPLANUNG - PLANUNGSPHASE</b> |  |  |  |          |                                     |
|                                      | Ausführungsplanung Lph 5   |  |  |          | 200 Tage                            |
|                                      | Vorbereiten der Vergabe Lph 6  |  |  |          | 250 Tage                            |
|                                      | Mitwirken bei der Vergabe Lph 7  |  |  |          | 250 Tage                            |
| <b>OBJEKTÜBERWACHUNG, AUSFÜHRUNG</b> |  |  |  |          |                                     |
|                                      | Abbruch- / Rückbauarbeiten   |  |  |          | 14.06.2021 bis 17.09.2021           |
|                                      | <b>Bauausführung Beginn</b>  |  |  |          | <b>01.10.2021 bis 18.08.2023</b>    |
|                                      | <b>Bauausführung Ende</b>  |  |  |          | <b>18. KW 2023 Behördl. Abnahme</b> |
| <b>000</b>                           | <b>Abbruch-, Rückbauarb. Nichtkonstr. Abbruch</b>  |  |  |          | 14.06.2021 bis 17.09.2021           |
| <b>001</b>                           | <b>Gerüstarbeiten</b>  |  |  |          | 10.01.2022 bis 26.08.2022           |
| <b>002</b>                           | <b>Erweiterter Rohbau incl. Konstr. Abbruch / Betonschneid</b>   |  |  |          | 04.10.2022 bis 08.04.2022           |
|                                      | - Erd-, Abdichtungsarbeiten  |  |  | 120 Tage |                                     |
|                                      | - Konstr Abbruch, Durchbr Aufzug, Lüft usw.  |  |  | 40 Tage  |                                     |
|                                      | - Gründung Aufzug  |  |  | 10 Tage  |                                     |
|                                      | - Aufzugsschacht Maurer-/Betonarbeiten   |  |  | 40 Tage  |                                     |
|                                      | - Maurerarb., Beton- /Stb.-Arb.  |  |  | 90 Tage  |                                     |
| <b>003</b>                           | <b>Innenputzarbeiten</b>   |  |  |          | 28.02.2022 bis 08.04.2022           |
|                                      | - Putzergänzungen, Beiputz Aus-/Durchbrüc  |  |  | 20 Tage  |                                     |
| <b>004</b>                           | <b>Fassadensanierung / WDVS</b>  |  |  |          | 10.01.2022 bis 01.07.2022           |
|                                      | - Abdichtung / Dämmung Rand Bodenplatte  |  |  | 120 Tage |                                     |
|                                      | - Putz- u Dämmarbeiten, Vorbereit. Arbeiter  |  |  | 90 Tage  |                                     |
|                                      | - WDVS - Dämmarbeiten  |  |  | 100 Tage |                                     |
|                                      | - Putzarbeiten Fassade   |  |  | 60 Tage  |                                     |
| <b>005</b>                           | <b>Verschattung</b>  |  |  |          | 10.01.2022 bis 01.04.2022           |
| <b>006</b>                           | <b>Dacharbeiten</b>  |  |  | 150 Tage | 04.04.2022 bis 29.07.2022           |
|                                      | - Abbruch Dachabdichtung / -dämmung Bes  |  |  | 25 Tage  |                                     |
|                                      | - Dachrandverbreiterung  |  |  | 70 Tage  |                                     |
|                                      | - Dämmung / Abdichtung   |  |  | 75 Tage  |                                     |
|                                      | - Dachentwässerung /-klempner  |  |  | 50 Tage  |                                     |
| <b>007</b>                           | <b>Fenster, Kunststoff-Fenster</b>   |  |  |          | 04.10.2021 bis 22.12.2021           |
|                                      | - Ausbau Fenster Bestand   |  |  | 20 Tage  |                                     |
|                                      | sowie Fenstersicher mit Holzplatten  |  |  |          |                                     |
|                                      | - Werkplanung incl. Prüfung  |  |  |          |                                     |
|                                      | - Fertigung  |  |  | 40 Tage  |                                     |
|                                      | - Montage  |  |  | 20 Tage  |                                     |

|            |  |  |  |          |                                |
|------------|--|--|--|----------|--------------------------------|
| <b>HH</b>  | <b>21100.94098</b>   |  |  |          | 29.01.2021                     |
| <b>BV</b>  | <b>Ausweichschule Südost (ehem. RS 20),<br/>Sanierung Schule, Albert-Einstein-Str 37, 99097 Erfurt</b> |  |  |          |                                |
| <b>008</b> | <b>Trockenbauarbeiten</b>  |  |  | 130 Tage | 01.08.2022 bis 23.12.2022      |
|            | - Wände und BS-Bekleidungen  |  |  | 100 Tage |                                |
|            | - Akustikdecken  |  |  | 100 Tage |                                |
| <b>009</b> | <b>Malerarbeiten</b>   |  |  |          | 07.11.2022 bis 17.03.2023      |
|            | - Maler Wände (Abbruch ca. 8.500 m <sup>2</sup> )  |  |  | 90 Tage  |                                |
|            | - Maler Decken   |  |  | 70 Tage  |                                |
| <b>010</b> | <b>Estricharbeiten</b>   |  |  |          | 01.08.2022 bis 09.09.2022      |
|            | - Estricharbeiten, Einbau neu, Abbruch ca. 1   |  |  | 40 Tage  |                                |
| <b>011</b> | <b>Fliesenarbeiten</b>   |  |  | 40 Tage  | 04.10.2022 bis 11.11.2022      |
| <b>012</b> | <b>Bodenbelagsarbeiten</b>   |  |  |          | 14.11.2022 bis 06.04.2023      |
|            | - Bestellung   |  |  | 30 Tage  |                                |
|            | - Bodenbelag, Einbau neu (Abbruch ca. 3.20   |  |  | 90 Tage  |                                |
| <b>013</b> | <b>Tischlerarbeiten, Türen innen</b>   |  |  |          | 28.11.2022 bis 21.04.2023      |
|            | - Innentüren incl. Werkplan, Fertig, Montag  |  |  | 100 Tage |                                |
| <b>014</b> | <b>Metallbauarb, Alu-Fenster Verbinder, TH, Türen</b>  |  |  |          | 01.03.2022 bis 02.07.2022      |
|            | - BS- Anlagen  |  |  | 60 Tage  |                                |
|            | - Metallbau Geländer usw.  |  |  | 30 Tage  |                                |
|            | - Außentüren   |  |  |          |                                |
| <b>015</b> | <b>Aufzug</b>  |  |  |          | 01.11.2022 bis 17.02.2023      |
|            | - Werkplanung incl. Prüfung  |  |  | 40 Tage  |                                |
|            | - Lieferung Einbauteile Schacht  |  |  | 1 Tag    |                                |
|            | - Einbau, Inbetriebnahme   |  |  | 1 Monat  |                                |
| <b>401</b> | <b>Elektro</b>   |  |  |          | 18. KW 2023 Sachverst.-Abnahme |
|            | - Grundinstallation  |  |  | 60 Tage  |                                |
|            | - Blitzschutz Fassade, Dach  |  |  | 15 Tage  |                                |
|            | - Hausanschlüsse, Ringerder-Blitzschutz  |  |  | 10 Tage  |                                |
|            | - Feininstallation   |  |  | 50 Tage  |                                |
|            | - Inbetriebnahme   |  |  |          |                                |
|            | - Restleistungen   |  |  |          |                                |
| <b>402</b> | <b>HLS</b>   |  |  |          | 18. KW 2023 Abnahme            |
|            | - Grundinstallation  |  |  | 100 Tage |                                |
|            | - Ringleitung RW / SW  |  |  | 10 Tage  |                                |
|            | - Feininstallation   |  |  | 50 Tage  |                                |
|            | - Inbetriebnahme   |  |  |          |                                |
|            | - Restleistungen   |  |  |          |                                |

|            |  |  |           |                   |                                 |
|------------|--|--|-----------|-------------------|---------------------------------|
| <b>HH</b>  | <b>21100.94098</b>   |  |           |                   | 29.01.2021                      |
| <b>BV</b>  | <b>Ausweichschule Südost (ehem. RS 20),<br/>Sanierung Schule, Albert-Einstein-Str 37, 99097 Erfurt</b> |  |           |                   |                                 |
|            |  |  |           |                   |                                 |
| <b>501</b> | <b>Außenanlagen</b>  |  |           | 70 Tage           | 18. KW 2023 Abnahme/Inbetriebn. |
|            |  |  |           |                   |                                 |
| <b>901</b> | Schließanlage gesamt   |  |           | 15 Tage           | 02.05.2023 bis 02.06.2023       |
| <b>902</b> | Baureinigung   |  |           | 25 Tage           | 30.05.2023 bis 30.06.2023       |
| <b>903</b> | Ausstattung / Möblierung gesamt  |  |           | 25 Tage           | 10.07.2023 bis 04.08.2023       |
| <b>F</b>   | <b>Fertigstellung gesamt</b>   |  | <b>Fr</b> | <b>04.08.2023</b> | <b>Freitag, 04.08.2023</b>      |
| <b>N</b>   | <b>Schulbeginn / Nutzung gesamt</b>  |  | <b>Mo</b> | <b>21.08.2023</b> | <b>Montag, 21.08.2023</b>       |