

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Januar		01 Mai		11 August		21 November		01 März		11 Juni	
					07.02.	28.03.	16.05.	04.07.	22.08.	10.10.	28.11.	16.01.	06.03.	24.04.	12.06.	31.07.
1																
2	Freigabe Ausschuss zum Bau der Container	29 Tage	Mo 21.02.22	Do 31.03.22												
3	Erstellung FLB, LV und aller benötigten Unterlagen/Gutachten	46 Tage	Fr 01.04.22	Fr 03.06.22												
4	Fertigstellung LV incl. aller benötigten Unterlagen/Gutachten	9 Tage	Di 07.06.22	Fr 17.06.22												
5	Erstellung DMS	20 Tage	Mo 20.06.22	Fr 15.07.22												
6	Eingang Vorprüfung in der Verdingungsstelle per DMS	1 Tag	Mo 18.07.22	Mo 18.07.22												
7	Bekanntmachung, Eingang Angebote, Submission, Vergabevorschlag, etc.	95 Tage	Mo 25.07.22	Fr 02.12.22												
8	Beauftragung an GU	10 Tage	Mo 05.12.22	Fr 16.12.22												
9	Beginn Leistungendes GU bis Fertigstellung	130 Tage	Mo 19.12.22	Fr 16.06.23												
10	Übergabe GU an AG (Abnahme)	5 Tage	Mo 19.06.23	Fr 23.06.23												
11	Behördliche Abnahmen	20 Tage	Mo 26.06.23	Fr 21.07.23												
12	Nutzungsfreigabe an Schule	5 Tage	Mo 24.07.23	Fr 28.07.23												
13	Schulbeginn	1 Tag	Mo 21.08.23	Mo 21.08.23												

Projekt: Bauablaufplan01.mpp Datum: Mo 07.02.22	Vorgang		Externer Meilenstein		Manueller Sammelrollup	
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelvorgang	
	Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Nur Anfang	
	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Ende	
	Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Stichtag	
	Externe Vorgänge		Nur Dauer		In Arbeit	