

## Anlage 1: Amt für Gebäudemanagement

Haushaltsstelle	Investitionsmaßnahme	Gremienbeschlüsse (bspw. Grundsatz-beschluss Stadtrat; § 10 ThürGemHV Beschlüsse; Vergaben...)	Gesamtkosten	Sachstand / Begründung für Abweichung
13000.94012	Baumaßnahmen innerhalb des Gefahrenschutzzentrum Sanierung Abwasseranlagen und Hallenböden	DS 2751/23 SBUKV vom 16.01.2024	3.270.000,00	Die Maßnahme wurde begonnen (Tiefbaumaßnahmen) und wird in den nächsten Jahren im Abstimmung mit Amt 37, bauabschnittsweise umgesetzt.
13000.94030	Baumaßnahmen FFW Ilversgehofen			Eine aktuelle Gesamtkostenschätzung liegt nicht vor. Zurzeit wird die LP 3 erarbeitet. Diese beinhaltet eine Kostenberechnung.
13000.94060	Baumaßnahme Gefahrenschutzzentrum, Container	DS 2751/23 SBUKV vom 16.01.24 / DS 1282/24 HAS Bau vom 12.09.24	1.617.617,38	Kostenschätzung aus der bestätigten LP 2; zurzeit wird die LP 3 erarbeitet
16100.94010	Neubau zentrale Leitstelle Mitte	DS 0934/24 HAS Bau vom 08.08.2024	38.562.000,00	Die LP2 wurde bestätigt. Zurzeit wird die LP 3 erarbeitet.
31040.94010	Naturkundemuseum, Ertüchtigung Gebäude Große Arche 13			Eine aktuelle Gesamtkostenschätzung liegt nicht vor. Aus Kapazitätsgründen kann zurzeit keine weitere Bearbeitung erfolgen.
46400.94067	Kita 67, Am Siebichen 3, Rückbau und Ersatzneubau			Eine aktuelle Gesamtkostenschätzung liegt nicht vor. Aus Kapazitätsgründen kann zurzeit keine weitere Bearbeitung erfolgen.
46400.94070	Kita 70, Haßelnußweg, Generalsanierung	DS 2192/24 geplant für SBUKV 01/25	9.789.465,60	Die Unterlagen zur Bestätigung der LP2 werden demnächst vorgelegt.
46410.94054	Kita 54, Sofioter Str., Generalsanierung und Freiflächengestaltung	DS 1156/21 SBUKV vom 17.08.2021	3.948.480,90	Die Maßnahme wird zurzeit umgesetzt. Die Fertigstellung ist für Ende 2025/ Anfang 2026 geplant.
61507.94121	Generalsanierung Family-Club		5.585.742,90	Die Gebäudesanierung ist bis auf Restleistungen abgeschlossen.
88030.94010	Verwaltungsgebäude Warsbergstraße 1/3	DS 1814/23 SBUKV vom 16.04.2024 (Gebäudeteil 1)	17.007.365,05	Der 4. und 5. BA sind in Ausschreibung. Vorbereitende Arbeiten (genehmigungsfrei) finden statt.