

Anlage 1- Eigenbetrieb Entwässerungsbetrieb Erfurt

| Investitionsmaßnahme | Gremienbeschlüsse (bspw. Grundsatzbeschluss Stadtrat; Vergaben...) | lfd. Nummer Investitionsprogramm | Gesamtkosten | Sachstand / Begründung für Abweichung |
|--|---|----------------------------------|--------------|---|
| KA EF-Kühnhausen - Ersatz Nachklärbecken | DS 2099/22; DS 2098/22; DS 2140/22 WA EWB vom 18.01.23; DS 2229/23 WA EWB vom 29.11.23 | 04 | 13.247.735 € | IST 7.400.000 € NKB 1 wurde 2024 fertiggestellt und NKB 2 wurde im August 2024 begonnen. Die Fertigstellung von NKB 2 ist für 08/2026 geplant. |
| AZM_Kirchstraße, Anschluss GVZ | | 06 | 1.300.000 € | Die Ausführung wurde auf 2025 verschoben, da die Kreuzungsgenehmigung der DB AG noch fehlt. |
| STO_Mittelgasse | DS 1706/23 WA EWB vom 06.09.23 | 38 | 2.389.839 € | IST 900.000 € Die Arbeiten in der Mittelgasse laufen und werden voraussichtlich im Frühjahr 2025 beendet. |
| ALT_Müfflingstr. RÜB | DS 0286/22 WA EWB vom 29.03.22; DS 0648/22 WA EWB vom 18.05.22 WA EWB vom 18.01.23; DS 2106/22; DS 0188/24 WA EWB vom 17.04.24 | 50 | 13.425.322 € | IST 10.900.000 € Los 2.1 - MW-Kanal DN 2000 wurde im Juni 2024 fertig-gestellt. Es laufen die Lose 3.1-Bauwerk und 3.2 MTA EMSR Das Bauende für die Lose 3.1 und 3.2 ist im Juni 2025 vorgesehen. |
| JOV_TK Innsbrucker Weg 1. BA | DS 0189/24 WA EWB vom 17.04.24 | 55 | 2.282.607 € | IST 1.500.000 € Der Baubeginn des 1. BA fand im Juni 2024 statt und das Bauende soll Ende 2025 sein. 2025 sollen die BA's 2. und 3.1 folgen. |
| LOV_TK Puschkinstr. /Stauffenbergallee 1. BA | DS 0234/24 WA EWB vom 22.05.24 | 57 | 4.931.609 € | IST 600.000 € Baubeginn für BA 1 war am 05.08.2024. Die Fertigstellung ist für Oktober 2025 geplant. |