

Anlage 2: Tiefbau- und Verkehrsamt

Haushaltsstelle	Investitionsmaßnahme	Gremienbeschlüsse (bspw. Grundsatz-beschluss Stadtrat; § 10 ThürGemHV-Beschlüsse; Vergaben...)	Gesamtkosten	Sachstand / Begründung für Abweichung
63510.95005	Große Arche	DS 0948/22 SBUKV vom 06.09.22	1.153.243,00	Projekt 4079 wird in 2024 beendet, SR erfolgt in 2025
63000.95500	DAB_Spielbergtor_BHST_Strb	DS 1978/22 DBOB vom 19.01.23 (Kostenschätzung unter 1 Mio. EUR)	1.080.322,25	Projekt 100039 wird in 2024 beendet und schlussgerechnet.
63000.95550	KRV_Stauffenbergallee_Strb (Fernbushalt)	DS 0871/23 DBOB 22.06.23 (Kostenschätzung unter 1 Mio. EUR)	1.006.837,17	Projekt ist beendet und wird bis Ende 2024 schlussgerechnet.
63300.95340	DAB_Friedrich-Ebert-Straße_Südpark_Radw	DS 2723/23 SBUKV vom 09.04.24	1.262.617,40	100178 - in Planung, Bau auf 2026 verschoben
63000.95600	ANV_Nordhäuser Straße_Strb.	DS 2844/23 SBUKV vom 16.04.24	12.515.940,19	100200 - Verschiebung der Maßnahme nach 2025. Daher in 2024 nur Planung und Bau ab 2025. 11% der in 2024 geplanten Kosten werden kassenwirksam. Die restlichen Finanzmittel sollen als HAR 2024 übertragen werden.
63000.95040	Arndtstraße	DS 0148/22 SBUKV vom 29.08.23	3.342.644,00	0677-98 - HAR 2023 fließen komplett ab. Bau bis Ende 2024, SR erfolgt in 2025.
63000.95115	Gothaer Straße	DS 0931/23 SBUKV vom 29.08.23	2.991.975,65	1422 - Bau wird in 2024 beendet. SR erfolgt in 2025
63000.95150	Am Angerberg	DS 0847/22 SBUKV vom 22.11.22	2.625.621,24	100112 - Bau wird in 2024 beendet. SR sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erfolgen in 2025.
63020.95110	Mittelgasse/Sackgasse	DS 0848/22 SBUKV vom 31.01.23	2.616.622,00	100019 - Der 1.BA wird aufgrund umständlicher Baum- und Gewässeranforderungen erst in 2025 fertiggestellt und abgerechnet. Der 2. BA wird Mitte 2025 begonnen und 2026 beendet.
63000.95616	LOV_Heinrich-Mann-Straße/Löberwallgraben_Kop	DS 1712/23 SBUKV vom 21.11.23	2.298.247,00	100159 - Bearbeitung des Vergabevorschlags durch vorläufige HH-Führung verzögert. Planung ist weiter vorangeschritten. 71% der in in 2024 geplanten Kosten werden kassenwirksam. Die restlichen Finanzmittel sollen als HAR 2024 übertragen werden.
63020.95090	An der Gerabrücke	DS 1973/21 SBUKV vom 08.02.22	1.859.252,00	0939-93 - Projekt wird in 2024 fertig gestellt und auch schlussgerechnet.
63020.95060	Hirtenhausstraße Ost	DS 0853/22 SBUKV vom 11.10.22	1.321.475,00	100035 - Projekt ist beendet und wird schlussgerechnet.