

Neubau Spielplatz Erfurt-Waltersleben

Zeitplanung

Stand: 09.12.2025

Bisher erfolgte Schritte

Projektstart:	21.02.2025
Vergabe Planungsleistung:	16.06.2025
LP 1- Grundlagenermittlung:	bis 15.07.2025
LP 2 – Vorplanung:	
Beteiligungsverfahren:	Umfrage auf Online-Plattform 17.07.-20.08.25 21.08.25 Vor-Ort-Termin – Meinungsabfrage 23.09.25 Vorstellung u. Abstimmung Vorplanung im OTR mit Kindern
Erarbeitung Varianten:	20.8.-22.09.25
Fertigstellung Vorplanung:	29.10.25

Nächste Schritte

LP 2 – DS Entscheidungsvorlage:	I. Quartal 2026
LP 3 – Entwurfsplanung:	Überarbeitung/ Konkretisierung Planung Frühjahr 2026
DS Entscheidungsvorlage:	II. Quartal 2026
LP 4 - Genehmigungsplanung:	III. Quartal 2026
LP 5 – Ausführungsplanung und LP 6 – Vorbereitung der Vergabe:	IV. Quartal 2026
LP 7 – Ausschreibung und Vergabe der Bauleistung:	I. Quartal 2027
LP 8 – Bauausführung:	II. Quartal 2027