

**Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 2507/18**

Titel

"Stand und Umsetzung der Festlegung - Historische Fassade Haus zum Roten Ochsen (DS 0176)"

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

1. *Wie ist der aktuelle Stand der Umsetzung der von der Verwaltung in der Stellungnahme aufgeführten Maßnahmen zum Erhalt der historischen Fassade?*

Die Änderungen an der Fassade wurden in Abstimmung mit der Denkmalbehörde geplant und umgesetzt. Einige wenige Restleistungen am Feuerwehrschränke sind noch offen (Einputz- und Malerarbeiten, Anbringung einer Blende durch Restaurierungswerkstatt).

2. *Aus welchen Gründen erfolgte die Umsetzung der Maßnahmen nicht bis zum zweiten Quartal des Jahres 2018 und wann ist mit einer Umsetzung zeitlich zu rechnen?*

Auf Grund der zwingend vorgeschriebenen Reihenfolge der Arbeiten (Verlagerung der Sicherheitseinrichtungen auf die Fassade vor Schließung des Oberlichtes) hat sich die Maßnahme verzögert, ist aber seit Oktober bis auf o. a. Restleistungen abgeschlossen. Diese werden bei geeignetem Wetter ausgeführt (Putz, Maler), eine Aussage zu den Leistungen der Restaurierungswerkstatt kann das Amt 23 nicht machen.

3. *Bleibt es bei den von der Verwaltung geschätzten Kosten zur Umsetzung und werden diese Kosten in den kommenden Haushalt eingestellt?*

Die Kosten betragen ca. 2.000 EUR. Weitere Mittel müssen dafür nicht eingestellt werden.

Anlagen

Dr. Torben Stefani

Unterschrift Amtsleiter amt.

06.12.2018

Datum