

Vorhaben	Stand	Fertigstellung zum Schuljahr gemäß Schulnetzplan (in Abhängigkeit personeller Kapazitäten, Baukapazitäten und Bereitstellung finanzieller Mittel im Haushalt)
Schulneubau Greifswalder Str.	nicht im Haushalt erfasst, B-Plan in Bearbeitung	2024/2025
Erweiterung GS 2/RS 1 (Modulbau) Erweiterung SSH	derzeit kein Grundstück vorhanden im Nachtragshaushalt angemeldet	2022/2023 SSH 2026/2027
Erweiterung TGS 07 Kerspleben (Modulbau) Erweiterung Sporthalle	Ausschreibung in Vorbereitung muss geprüft werden (zur Zeit keine Kapazität)	2021/2022 SSH 2026/2027
Erweiterung IGS Wendenstraße (Modulbau) Erweiterung Sporthalle	ist in Bearbeitung, Fördervoranfrage gestellt muss geprüft werden (zur Zeit keine Kapazität)	2023/2024 SSH 2026/2027
Erweiterung GS 19 Im Gebreite incl. SSH Neuerrichtung Hort + Speiseraum	VgV zur Planerauswahl in Vorbereitung	Erw. + SSH 2021/2022 Hort+ Speiseraum 2026/2027
Erweiterung GS 29, Kartäuserstr. (Modulbau)	in Vorbereitung	2021/2022
Erweiterung GS 30, Goethestr. (Modulbau)	in Vorbereitung	2022/2023
Schulneubau Mühlhäuser Str.	nicht im Haushalt erfasst, B-Plan erforderlich	2026/2027
Grundschule 8A in RS 8	AST liegt vor.	2020/2021 Zustimmung TMBJS und Schulnr. liegen vor
Grundschule 36 Alach Sporthalle und Unterrichtsräume	nicht im Haushalt erfasst derzeit kein Grundstück vorhanden	2023/2024
GS 15/RS 3; W.-Busch-Str./Hirnzigenw. Erweiterung (Modulbau)	Bauvoranfrage gestellt, Fördervoranfrage gestellt	2023/2024
Ersatzneubau Sporthalle GS 15 Konzept für Sanierung Grundschule	Fördervoranfrage gestellt in Bearbeitung	Umbau der GS 15 2025/2026 SSH – so schnell wie möglich
Ersatzneubau Grundschule Vieselbach	VgV mit Stegreifentwurf läuft	2021/2022
Gymnasium 10, Scharnhorststr. Sanierung des Gebäudes der GS 3	Baubeginn erst nach Auszug GS 3 in den Muldenweg 10 (erst Sanierung Muldenweg saniert, dann Umzug GS 3)	2023/2024
TGS 5 Urbich Erweiterungsbau (Modulbau)	Grundstücksfrage muss geklärt werden	2023/2024
Freizug BFE Am Rabenhügel	Umzug ist erfolgt	erfolgt
GS 28/ RS 23 energetische Sanierung Innensanierung, Brandschutz, Freifläche	in Bearbeitung Fördervoranfrage gestellt	kein Fertigstellungszeitpunkt festgelegt
GS 27/FÖZ Nord		Teilumzug erfolgt, Rest spätestens Ende 2019/2020
Umzug der RS 5 Notwendige Baumaßnahmen vor Umzug	Umzug in GS 27/FÖZ Nord, AST liegt vor, Bearbeitung, wenn Kapazitäten frei sind	2020/2021
A.-Einstein-Str. (ehem. RS 20) Herrichtung als Ausweichobjekt	bisher nicht im Haushalt erfasst (dringend erforderlich!) im Nachtragshaushalt angemeldet	2023/2024
A.-Schleicher-Str. Interimsschule	Anpassung B-Plan erforderlich; bisher nicht im Haushalt erfasst (dringend erforderlich!)	2023/2024
Container als variabler Schulstandort	Grundstücksfrage klären	2022/2023
KGS Sporthalle am Standort ehem. Schalenhalle	VgV abgeschlossen Planungsbeginn in Kürze	2020/2021
SBBS 4, Sporthalle	nicht im Haushalt erfasst; Bearbeitung, wenn Kapazitäten frei sind	2021/2022
GS/RS Stotternheim Sporthalle	nicht im Haushalt erfasst; Bearbeitung, wenn Kapazitäten frei sind	2021/2022