

BUGA 2021 - Realisierungsstand der Maßnahmen aus Integriertem Verkehrskonzept BUGA 2021

Verkehrsart	temporär	dauerhaft	Maßnahme	Verantwortlich	nächster Schritt	Zeithorizont	Stand
ÖPNV	x		Entwicklung/Anpassung Bedienungskonzept für die unterschiedlichen Bemessungstage	EVAG	Konzept	sofort	
ÖPNV	x		Konzept Ergänzungsverkehrsmittel (BUGA-Stadtbahn Seilbahn, Shuttle etc.)	EVAG	Konzept	sofort	Stadtbahn ist auf den Weg gebracht, Barrierefreier Aufstieg über Panoramaweg
ÖPNV	x		Gestaltung eines ÖPNV-Flyers	BUGA gGmbH EVAG		Start 2020 = Bürgerinfo	der BUGA-Flyer wird alle relevanten Informationen enthalten
ÖPNV	x		BUGA-bezogener Internetauftritt der EVAG	EVAG		Ende 2020	angedacht ist eine Verlinkung zwischen den Seiten
ÖPNV	x		BUGA-Ticket im Vorverkauf: ÖPNV-Flyer dazu; Ticketverkauf im Internet: Flyer als Anlage an Bestätigungsmail,	BUGA gGmbH		Vorverkauf beginnt am 23.04.2020; Produktion 2020	Vorverkauf läuft
ÖPNV	x		BUGA-Liniennetzplan, BUGA-bezogene Ansagen in den Stadtbahnen	EVAG		Realisierung ab 2019	
MIV	x		Statische Wegweisung Autobahn/Bundesstr.	BUGA gGmbH	Abstimmung mit Straßenbaulastträger, dann Planung Nutzungsvertrag BUGA/TLBV in 2020 geschlossen	ab 2019	Beantragung ist in die Wege geleitet; Umsetzung 2020/21 Umsetzungstermin festgelegt
MIV	x	x	Dynamische Wegweisung Autobahn/Bundesstr.	LHE/ BUGA gGmbH		ab 2021	gesonderte Anzeigen nicht geplant, sondern Nutzung bestehende dynamische Anzeigen am Erfurter Kreuz --> Abstimmung BUGA gGmbH <-> TLBV (Autobahn)
MIV	x		Statische Wegweisung nachgeordnetes Netz, Vor- und Hauptwegeweise Eisenacher Straße am Knoten Hersfelder Straße	BUGA gGmbH	Umsetzung	Ende 03/2021	Planung fertig gestellt, Leistung durch BUGA gGmbH vergeben
MIV		x	Verkehrssystem Gothaer Straße Parkleitsystem	TVA Messe	Umsetzung	Inbetriebnahme 02/2021	Planung fertig gestellt, derzeit erfolgt Umsetzung der Leistungen
MIV		x	Knotenausbau Gothaer Str./Eisenacher Str./Wartburgstr.	TVA	Planung	sofort	Abnahme 15.12.2020, Verkehrsfreigabe 18.12.2020
MIV		x	Verkehrssystem Gothaer Straße Erstellen von Signalprogrammen zur Abwicklung der Veranstaltungsverkehre	TVA Messe	Umsetzung	Inbetriebnahme 02/2021	geplante Fertigstellung 31.03.2021
Ruhender Verkehr		x	Neubau des PP Messe West	TVA	Planung	sofort	geplante Fertigstellung 31.03.2021
Ruhender Verkehr		x	Parkplatzmanagement für die Parkplätze	Messe	Abstimmung mit Messe	sofort	Im Abstimmungsprocedere BUGA/ Messe
Ruhender Verkehr	x		Schaffung von zusätzlichen temporären Parkraum-Angeboten am Europaplatz	BUGA gGmbH LHE	Standortklärung und Planung	sofort	Europaplatz entfällt, da Nordpark nicht Bezahlbereich, derzeit Prüfung Alternativen im Bereich Messe
Ruhender Verkehr	x		Schaffung operative Abstellplätze	BUGA gGmbH	Standortklärung und Planung	ab 2019	Für den Bereich egapark ist der Parkplatz am egapark vorgesehen in Detailplanung; für den Petersberg Verortung Teilfläche Parkplatz hinter Arrestgebäude
Ruhender Verkehr	x		Einrichtung von Stellplätzen für Mobilitätsbehinderte Nordpark	BUGA gGmbH	Standortklärung und Planung	entfällt	
Ruhender Verkehr	x		Einrichtung v. Stellpl. für Mobilitätsbehinderte Petersberg	BUGA gGmbH	Standortklärung und Planung	Umsetzung 2021	In Klärung: Option Nutzung TG
Ruhender Verkehr	x		Ausweisung v. Stellpl. für Mobilitätsbehinderte Bereich ega	BUGA gGmbH	Standortklärung und Planung	Umsetzung 2021	in Planung, Markierung auf Parkplatz neben Tankstelle
Ruhender Verkehr		x	Verbindung zw. PP Messe-Nord und real-PP	Messe	Abstimmung mit Messe und Planung	sofort	
Radverkehr	x	x	Aufstellung Fahrradbügel (1.100-1.600 Stck.); Herrichtung entsprechender Flächen	BUGA gGmbH TVA	Klärung Anzahl temporäre/dauerhafte Anlagen, Standortklärung	Umsetzung 2021	Abstimmung BUGA/ LHE ist erfolgt; Umsetzung ist in Vorbereitung
Radverkehr		x	Markierungsleistungen zur Verbesserung Radverkehr	TVA			Leistung fertig gestellt
Radverkehr	x		Neubau eines Zweirichtungsradweges an der Str. des Friedens oder Alternative	TVA	Prüfung von Alternativen	sofort	wird seitens des TVA nicht weiter verfolgt (Kapazitäts- und Finanzprobleme)
Radverkehr	x	x	Beschilderung geänderte Höchstgeschw. auf 30 km/h Bonemilchstr.	TVA	Markierungs- und Beschilderungsplan u. Umsetzung	Ende 2020	ist bereits realisiert
Radverkehr		x	Beschilderung geänderte Höchstgeschw. auf 50 km/h Gothaer Str.	TVA			Leistung fertig gestellt
Radverkehr	x		Ergänzungsbeschilderung BUGA-Raderreichbarkeiten	TVA		Ende 2020	Abstimmungen zwischen LHE und BUGA (02/2020) in Planung INVER (temporär)
Radverkehr		x	Etablierung Radverleihsystem	LHE Dritte			wird nicht weiter verfolgt (bestehendes Leihsystem Nextbike)
Fußverkehr	x		Einrichtung barrierefreie Wegeverbindung zw. PP Messe Ost und ega	BUGA gGmbH Messe	Planung	Planungen ab 2019	Abstimmung zwischen LHE und BUGA zu Umsetzungsmöglichkeiten
Fußverkehr	x	x	Wegweisung von PP zu den Stadtbahnhaltestellen	BUGA gGmbH Messe	Konzept	Planungen ab 2019	in Abstimmung mit LHE in Planung INVER
Fußverkehr	x		Wegweisung von den Stadtbahnhaltestellen zu BUGA-Standorten	BUGA gGmbH/EVAG Werbepartner/LHE	Konzept	Planungen ab 2019	in Abstimmung mit LHE in Planung INVER

Verkehrsart	temporär	dauerhaft	Maßnahme	Verantwortlich	nächster Schritt	Zeithorizont	Stand
Ticketing	x		Einrichtung Ticketverkaufsstellen an den Hauptankunftspunkten	BUGA gGmbH	Konzept	Planungen ab 2019	Neben Kassen (inkl. Kasse am Parkplatz) und Onlineshop BUGA erfolgt der Ticketverkauf an 4 weiteren Verkaufsstellen in der Stadt (u. A. TTG am Bahnhof).
MIV		x	evtl. Aufwendungen für Anwohnerschutzkonzept	BUGA gGmbH/Messe	Notwendigkeit prüfen, Abhängigkeit von Ausstellungskonzept und tatsächlicher Eingangssituation	Planungen ab 2019	Abstimmung zwischen LHE und BUGA zu Umsetzungsmöglichkeiten
Ruhender Verkehr		x	Erweiterung P+R-Platz Europaplatz	TVA	Planung	sofort	ist bereits realisiert
Ruhender Verkehr	x		Bau Busabfertigungsterminal BUGA pro Kerngebiet	BUGA gGmbH LHE	Planung	Planungen ab 2019	Abstimmung zwischen LHE und BUGA zu Umsetzungsmöglichkeiten Die Abfertigung erfolgt über Parkplatz Wartburgstraße Nutzung vorhandenes Terminal ega-PP an Designtagen
Allgemein		x	Erhöhung Attraktivität bzw. Verbesserungen an Bestandswegen, Beschilderung	TVA BUGA gGmbH	Konzept	zeitnah	TVA in Kombination temp. Leitsystem zwischen den 2 Bereichen: in Planung INVER
Allgemein		x	Verkehrsleitsystem Gothaer Straße Planungsleistungen / Strategien Parkleitsystem, LSA	TVA Messe	Umsetzung	Inbetriebnahme 02/2021	Planung fertig gestellt, derzeit erfolgt Umsetzung der Leistungen

MIV = Motorisierter Individualverkehr

INVER = beauftragtes Planungsbüro für Umsetzung Verkehrskonzept