

**Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 2626/19**

Titel

Nachfragen aus der öffentlichen Sitzung BuK vom 03.12.2019 - TOP 6.1. Antrag aus der öffentlichen Sitzung für Bildung und Kultur vom 18.09.2019 ... Bearbeitungsstand der Baumaßnahmen nach dem Schulsanierungsprogramm (Drucksache 1884/19)

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

*Der Ausschuss für Bildung und Kultur bat um ergänzende Informationen:*

- *Umzug Staatliche Regelschule 5, Otto-Lilienthal-Schule*
- *zum Stand der Entwicklung des Standortes Greifswalder Straße*

RS 5:

Die Kosten für die Sanierung sind nach jetzigem Stand in den Haushalt 2022 eingeordnet worden. Sobald der Haushalt bestätigt ist, kann mit der energetischen Sanierung begonnen werden (LV liegt vor). Die Innensanierung wird weiter vorbereitet (Planung bis LP 3, sofern entsprechende Planungsbüros gebunden werden können). Nach Vorliegen des Baubeschlusses kann weiter geplant, ausgeschrieben und gebaut werden. Die Schule muss frei gezogen sein (Container in der Mittelhäuser Str., z.Zt. in Ausschreibung). Es ist mit einer Vorbereitungszeit von ca. 1 Jahr und einer Bauzeit von ca. 1-2 Jahren zu rechnen.

Greifswalder Straße:

Die Arbeiten des Wettbewerbs zur Greifswalder Straße liegen vor, die Jurysitzung hat stattgefunden. Die Sieger wurden ermittelt. Zwischenzeitlich hat das Amt für Bildung ein neues Nutzungskonzept erwogen. Im weiteren Verlauf müssen Verhandlungsgespräche mit den Preisträgern geführt werden. Dies ist erst möglich, nachdem die verbindliche neue Aufgabestelle durch das Amt für Bildung vorliegt. Für die weiteren Planungsschritte (Herbeiführung Baubeschluss) sind derzeit keine Mittel im Haushalt eingestellt, eine Anmeldung für 2022 ff ist erfolgt.

Anlagen

gez. Arne Ott

Unterschrift Amtsleitung A23

07.10.2021

Datum