

lfd. Nr.	Priorität	Projektbezeichnung	aktueller Stand der Bearbeitung
Städtische Spielplätze - PLANUNGEN und BAU			
1	1	Robert-Koch-Straße - BÄMM!	<i>Bauausführung durch eine Landschaftsbaufirma</i>
2	1	Johannesmauer BÄMM!	<i>Bauausführung durch eine Landschaftsbaufirma</i>
3	1	Grimmstraße BÄMM! – Boulefläche	<i>weitestgehend fertig gestellt, Restleistung noch nicht</i>
4	2	AOK-Fitnessparcours Wiesenhügel	<i>Bauantrag gestellt</i>
			<i>Auftragsbestätigung vom Gerätehersteller liegt vor</i>
			<i>vorbereitende Planung (Werkplanung, Ausschreibung) in Arbeit</i>
			<i>Bauausführung geplant II.Quartal 2023</i>
5	2	Venedig BÄMM! Konzept Freifläche	<i>Bürgerbeteiligung 1erfolgt im II. und III. Quartal 2022</i> <i>Vorentwurf in Arbeit</i>
6	2	Kerspleben – BÄMM! Planungsvergabe 2022 Teilfinanzierung durch Investor	<i>Vorstellung Vorentwurf vorauss. IV.Quartal 2022</i> <i>Straßensperrung mit Tiefbauamt – Entscheidung Übernahme</i> <i>Straße steht aus</i>

lfd. Nr.	Priorität	Projektbezeichnung	aktueller Stand der Bearbeitung
7	3	Mittelhausen – Kirchgarten	<i>Vertrag zwischen Kirche und Stadt Problem Grenzbebauung Mauer</i>
8	3	Schwerborn Winzerweg BÄMM! – Planung	<i>Einholung Angebote Planungsbüros</i>
9	4	Roter Berg BÄMM!	<i>Angebot für Planungskonzept liegt vor, in Prüfung</i>
10	4	Mainzer Straße BÄMM!	<i>Weiterbearbeitung voraussichtlich August 2022 Angebotseinholung</i>
11	4	Spielplatz RS 8 Langer Graben BÄMM!	<i>Vorbereitung Verwaltungszuordnung des verfügbaren Grundstückes Vermessung verfügbares Grundstück liegt vor</i>

lfd. Nr.	Priorität	Projektbezeichnung	aktueller Stand der Bearbeitung
12	5	Möbisburg Spielplatzenerweiterung + Ersatz	<i>Auftrag Ersatzgerät Ringwaage Auftrag Sanierung Spielanlage Ablehnung Nestschaukel Vorbereitung Auftrag Umbau Sitzbereich inkl. Einsatz Spendengelder – keine Rückmeldung Sponsor</i>
13	5	Kühnhausen Spielplatzenerweiterung	<i>Geld im HH-durch OTM*in eingestellt (Stadtratsmitglied) Angebot Spielgeräte eingeholt Erweiterung nicht unbedingt erforderlich Möblierung der Anlage gestalterisch nicht sinnvoll – PROBLEM - Auftrag erteilt</i>
14	5	Egstedt Spielplatzenerweiterung	<i>Auftrag Streetballständer Vorbereitung Reko Wackeltier</i>
15	5	Schwerborn "Vor dem Teiche"	<i>Staudenpflanzung durch Reko</i>
16	5	Marbach – Buddelkiste / Baumpflanzungen	<i>Baumpflanzung Vorbereitung Ausschreibung Buddelkiste Aufstellung 2023 – fehlende Kapazitäten Reko</i>

lfd. Nr.	Priorität	Projektbezeichnung	aktueller Stand der Bearbeitung
Städtische Spielplätze - 3jährige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege			
17	lfd.	Curiestraße	<i>Pflege, Gewährleistung</i>
18	lfd.	Parkanlage Tettaustraße "Bella"	<i>Pflege, Gewährleistung</i>
19	lfd.	Blumenstraße	<i>Montage Spielplatzschild mit BÄMM Pflege Bäume, Gewährleistung</i>
20	lfd.	Weinsteige	<i>Pflege Bäume</i>
21	lfd.	Luisenpark	<i>Pflege, Gewährleistung</i>
22	lfd.	Gottstedt	<i>Pflege, Gewährleistung</i>
23	lfd.	Ermstedt	<i>Pflege, Gewährleistung</i>
24	lfd.	Niedernissa	<i>Pflege, Gewährleistung Problem Rosen, Wunsch nach Buddelkiste in Prüfung</i>