

**Gegenüberstellung Schulnetzplan 2019/20 - 2023/24 und Schulsanierungsprogramm  
(Stand 08/2023)**

<i>Schule</i>	<i>Maßnahme</i>	<i>Fertigstellung lt. SNP im Schuljahr</i>	<i>Fertigstellung lt. Amt 23</i>
GEM 6 (lt. SNP 2014 - 2019)	BA 1 Modul	14/15	22/23
GEM 6 (lt. SNP 2014 - 2019)	BA 2 Speiseraum	14/15	24/25
GEM 6 (lt. SNP 2014 - 2019)	BA 3 2. Modul	14/15	N.N.
GEM 6 (lt. SNP 2014 - 2019)	BA 4 SSH	14/15	N.N.
FÖZ Süd	Umzug Windhorststraße	20/21	23/24
RS 5 (neu GEM 10)	Umzug Berliner Platz	20/21	27/28
SSH KGS (ehem. Schalenhalle)	Neubau SSH	20/21	24/25
GEM 7	Erweiterungsbau - 1 Zug 1- 12	21/22	22/23
GS 19 Erw. + SSH	Erweiterung - 2 Züge GS + SSH	21/22	26/27
GS 29	Erweiterung - 1 Zug 1- 4	21/22	30/31
GS - Vieselbach	Ersatzneubau + 1 Zug 1 - 4	21/22	26/27
SSH SBBS 4 (Müfflingstr.)	Neubau SSH	21/22	N.N.
SSH Stotternheim	Neubau SSH	21/22	26/27
GS 2/ RS 1	Erweiterungsbau - 1 Zug GS, 1 Zug RS	22/23	29/30
GS 30/GEM01	Erweiterung - 1 Zug GS, 1 Zug GEM	22/23	29/30
IGS / GS 23	Erweiterung - 1 Zug GS und 1 Zug IGS	23/24	28/29
GS- Alach	Erweiterung - 1 Zug GS + SSH	23/24	N.N.
GEM 09	Erweiterung - 3 Züge 1 - 4	23/24	29/30
Gym 10	Bezug Gebäude GS 3 - Erweiterung 1 Zug GYM	23/24	28/29
GEM 5	Erweiterung - 1 Zug 1- 4	23/24	N.N.
Albert-Einstein-Straße	Sanierung und Einzug GEM 4	23/24	25/26
Vilniuser Str. (ehem. August-Schleicher-Str.)	Neubau Ausweichquartier	23/24	27/28
Schulcampus Greifswalder Straße	Schulneubau - 3 Züge GYM, 3 Züge GS	24/25	29/30
GS 15	Erweiterung - 1 Zug 1- 4	25/26	30/31
GS 2/ RS 1	Erweiterung SSH	26/27	N.N.
GEM 7	Erweiterung SSH	26/27	29/30
IGS / GS 23	Erweiterung SSH	26/27	N.N.
GS 19	Hortgebäude + Speiseraum	26/27	N.N.
Mühlhäuserstr. / Campus Blumenstr.	Schulneubau - 3 Züge GEM 1- 12 + SSH	26/27	N.N.
Gym 10 - Container	Absicherung von 3 - Zügen GYM	n. vorgesehen	23/24
BFE	Auszug Muldenweg - Bezug Kolpingwohnheim	n. vorgesehen	23/24
GS 15	Neubau SSH	sofort	25/26