

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion CDU
Herr Hose
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Drucksache 1533/24; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Stand Ersatzneubau Grundschule Vieselbach; öffentliche

Sehr geehrter Herr Hose

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

1. Welche Probleme haben zur Bauverzögerung geführt und wurde der Bauwasseranschluss wie durch die Stadtverwaltung angekündigt, fristgerecht gelegt?

Die Probleme waren verschiedener Art, z. B. notwendige Straßensperrungen und Erschließungsmaßnahmen, diese wurden zwischenzeitlich behoben und der Bauwasseranschluss wie angekündigt hergestellt. Mittlerweile ist auch die Kranstellung erfolgt und die Arbeiten an den Fundamenten bzw. dem Rohbau wurden wieder aufgenommen.

2. Wie sieht die Zeitschiene für den weiteren Bauablauf aus und kann der an versierte Termin zur Nutzungsaufnahme eingehalten werden?

Die Bauarbeiten laufen. Da es jederzeit wieder zu unvorhergesehenen Verzögerungen kommen kann, ist es nicht möglich, einen verbindlichen Fertigstellungstermin zu benennen. Derzeit geht das Amt für Gebäudemanagement von einer Fertigstellung Ende 2026 aus.

3. Welche Kosten entstehen durch die Bauverzögerung für die weitere Nutzung der angemieteten Schulcontainer?

Die Miete ab Mietbeginn (01.10.2021) beträgt monatlich 17.027,11 EUR (brutto). Mit jeder Verzögerung im Zuge des Bauablaufs steigen auch die Kosten für die Anmietung.

Mit freundlichen Grüßen

A. Horn

Sie erreichen uns:

E-Mail: oberbuergemeister@erfurt.de
Internet: www.erfurt.de

Rathaus
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Stadtbahn 2, 3, 6
Haltestelle:
Fischmarkt