

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 2120/24

Titel

Festlegung aus der öffentlichen Sitzung WA-ESB vom 30.10.2024 zum TOP 5.2 - Sachstand Sanierung Thüringenhalle (Drucksache 1403/24)

Öffentlichkeitsstatus

öffentlich

Stellungnahme

Anbei der Link mit dem eingekürzten Arbeitsstand zur Ertüchtigung des Dachtragwerkes in der Thüringenhalle. Anhand der bildlichen Darstellung wird bereits die Komplexität des Vorhabens deutlich. Die dazu gehörigen statischen Ausführungen sind m.E. nach entbehrlich.

Der Link: <https://service.erfurt.de/dt/s/C2KY6RaD8GmS3WG> ist bis zum 27.12.2024 aktiv und wird im Anschluss automatisch gelöscht.

Mit der geplanten Übergabe der Tragwerksberechnungen zum weiter zu verfolgenden Sanierungskonzept an den Erfurter Sportbetrieb wird Ende November 2024 gerechnet.

Nach Rücksprache mit den Fachingenieuren und Planern kann der Termin realisiert und gehalten werden. Im Anschluss hieran werden die Ergebnisse der Planungen und Abstimmungen in Übereinstimmung mit dem Konzept der Bautechnologie zu einer aufzuwendenden Kostennote berechnet und zusammengefasst.

Diese Ergebnisse erwartet der Erfurter Sportbetrieb bis Ende Dezember 2024.

Mit dem Beginn des Jahres 2025 und der Kenntnis zu den geschätzten Baukosten werden die haushaltstechnischen Unterlagen zur Beschaffung der benötigten Gelder vorbereitet, Förderprogramme des Landes, des Bundes und der EU eruiert, Eigenmittel der Landeshauptstadt Erfurt, infolge Erfurter Sportbetrieb für die Realisierung des Bauvorhabens zusammengetragen. Wenn über die Beschaffung und Bewilligung der Baukosten und weiteren Planungskosten für die Sanierung Einigkeit besteht, die zu beantragenden Fördermittel per Bescheid zugewiesen sind, können weitere Bauplanungen veranlasst und abschließende Zeithorizonte getaktet werden.

Bis dahin bleibt die notwendige Sanierung und Ertüchtigungen der Dachkonstruktion Wunsch und ein großes Ziel des Erfurter Sportbetrieb.

Anlagen

Batschkus

Unterschrift Werkleitung

14.11.2024

Datum