

Zwischenbericht - DS 2873/15
 Festlegung aus der Sitzung des JHA vom 15.12.2015 - Aktueller Stand zum Kita-Sanierungsprogramm

Programm zur Erhaltung und zum Ausbau von Betreuungsangeboten in Kindertageseinrichtungen ab 2015

Änderg. HH-Plan 2015 zur DS 1320/14	Einrichtung	Maßnahmen geplant	HHSt.	bereit-gestellt bis 2014	Gesamt ab 2015	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten	Erläuterung zum Sachstand
J	Kita 2 "Vollbrachtfinken" Thüringer Sozialakademie gGmbH Vollbrachtstraße 6, 99086 Erfurt	Gebäudesanierung			500.000		100.000	400.000			760.000	
J		Freiflächengestaltung			260.000			34.400	225.600			
J		Gebäudesanierung einschl. Freifläche	46410.94002	0	1.194.000			534.000	660.000			
N	Kita 4 "Haus der kleinen Strolche" Lebenshilfe für Menschen mit geist. Behinderung Erfurt e. V. Dalbergsweg 17a, 99084 Erfurt	Freiflächengestaltung	46410.98804	0	308.000	308.000					308.000	Maßnahme erledigt
N	Kita 5 "Marienkäfer" Förderkreis "Jugend, Umwelt, Landwirtschaft" gGmbH Klingenthaler Weg 20, 99085 Erfurt	Ausstattung Freifläche (Ergänzung Spielgeräte/Ersatzbeschaffung)	46410.93510		20.000				20.000		20.000	
N	Kita 6 "Regenbogenland" Kolping-Bildungswerk Thüringen e. V. Oststraße 33, 99086 Erfurt	Teilsanierung Freifläche	46410.98806	0	150.000			25.700	124.300		150.000	
N	Kita 7 kathol. Kindergarten "St. Bonifacius" kathol. Pfarrgemeinde Hochheim Dornrain 8, 99084 Erfurt	Ersatzneubau inkl. Freiflächengestaltung, Ausstattung	46410.98807	0	1.200.000			700.000	500.000		1.200.000	
N	Kita 10 kathol. Domkindergarten "St. Marien" kathol. Domgemeinde Stiftsgasse 4 a, 99084 Erfurt	Realisierung Auflagen Brandschutz	46410.98810	0	222.100	95.300						Kein Antrag durch den Träger eingereicht
N		Sanierung Freifläche					126.800					
J	Kita 13 "Sommersprosse" JugendSozialwerk Nordhausen e. V. Clausewitzstraße 27 a, 99099 Erfurt	Fertigstellung Sanierung gesamtes Gebäude i. V. m. Kita 95			855.600	450.000					855.600	Maßnahme beendet
J		Freifläche				405.600						
J		Fertigstellung Sanierung einschl. Freifläche	46410.94013	933.342	1.080.000	1.080.000						
N	Kita 18 "Schwemmbacher Spatzen" THEPRA Landesverband Thüringen e. V. Am Schwemmbach 10 a, 99099 Erfurt	Teilsanierung Freifläche einschl. Erschließungsanlagen	46410.94018	0	280.000			40.300	239.700		280.000	
N	Kita 19 / Krippe 19 "Am Aquarium" Kommunal Bleichenstraße 1, 99089 Erfurt	Gebäudesanierung	46400.94019	0	810.000			300.000	470.000		810.000	
N		Sanierung Teilfläche- Freigelände						40.000				

Änderg. HH-Plan 2015 zur DS 1320/14	Einrichtung	Maßnahmen geplant	HHSt.	bereit-gestellt bis 2014	Gesamt ab 2015	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten	Erläuterung zum Sachstand
J	Kita 21 kathol. Kindertages-stätte "St. Franziskus" Caritasverband für das Bistum Erfurt Hopfengasse 8, 99084 Erfurt	Erweiterung Freifläche			100.000	100.000					100.000	
J		Erweiterung Freifläche	46410.98821	0	100.000		100.000				100.000	
J	Kita 22 Evangelische Kindertagesstätte Augusta-Viktoria-Stift Krämpferufer 10, 99084 Erfurt	Auflagen von Unfallkasse und Teilsanierung Außengelände Objekt Hospitalplatz		0	28.900	28.900					28.900	Maßnahme beendet
J		Auflagen von Unfallkasse	46410.98822		28.900	28.900					28.900	
J		Freifläche	46410.94022		142.000	142.000					142.000	
N	Kita 25 evangel. Kindergarten "Pustebblume" Evangel. Kirchspiel Hochheim- Schmira Hochheim Dornrain 12, 99084 Erfurt	Anbau Außenrollläden	46410.98800		25.600	5.600					25.600	Maßnahme beendet
N		Sonnensegel und Teil der Freifläche gestalten	46410.98825						20.000			
J	Kita 28 "St. Laurentius" Evangelisches Kirchenspiel Frienstedt Am Kindergarten 20, 99192 Erfurt	Ersatzneubau incl. Freifläche und Ausstattung			1.180.000		100.000	700.000	380.000		1.180.000	
J		Ersatzneubau incl. Freifläche und Ausstattung	46410.94028	0	1.180.000				480.000	700.000	1.180.000	
N	Kita 29 "Spielhaus Geratal" THEPRA Landesverband Thüringen e. V. Bischleben Geratalstraße 68, 99094 Erfurt	Freifläche, Teilsanierung	46410.94029		50.000				50.000		50.000	
J	Kita 31 "Am Kilianipark" Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen GmbH Gispersleben Kilianipark 3, 99091 Erfurt	Teilsanierung Altgebäude inkl. Erweiterungsbau			406.800	100.000					406.800	Maßnahme beendet Betriebsaufnahme erfolgte zum 01.12.2015
J		Gestaltung Freifläche				286.800						
J		zusätzliche Plätze, Ausstattung				20.000						
J		Teilsanierung Altgebäude einschl. Freifläche	46410.94031	912.175	672.000	672.000					1.584.175	
J		zusätzliche Plätze, Ausstattung	46410.98800		20.000		20.000				20.000	
N	Kita 33 "Bunter Schmetterling" THEPRA Landesverband Thüringen e. V. Schmira Straße der Solidarität 10, 99094 Erfurt	Freifläche, Teilsanierung	46410.94033		64.000				64.000		64.000	
J	Kita 35 "Schwalbennest" Arbeiterwohlfahrt AJS gGmbH Egstedt Heidesheimer Str. 2, 99102 Erfurt	Gebäudesanierung			155.000			50.000	50.000		155.000	
J		Freifläche							55.000			
J		Gebäudesanierung	46410.50010		50.000			50.000			155.000	
J		Freifläche	46410.94035		105.000			105.000				

Änderg. HH-Plan 2015 zur DS 1320/14	Einrichtung	Maßnahmen geplant	HHSt.	bereit-gestellt bis 2014	Gesamt ab 2015	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten	Erläuterung zum Sachstand	
J	Kita 37 Evangel. Moritzkindergarten Stiftung Warte- und Pflegeanstalt für kleine Kinder A.-Diesterweg-Straße 10, 99092 Erfurt	Ersatzneubau			3.020.000	200.000	1.200.000	1.100.000			3.020.000	Planungswettbewerb wurde durchgeführt, im Ergebniss des Wettbewerbs entfällt der Ersatzneubau- das Bestandsgebäude wird grundlegend saniert, auf Grundlage des Sieger- entwurfes wird z. Z. die Vorlage zur DBOB vorbereitet	
J		Gestaltung Freifläche						60.000	400.000				
J		Ergänzende Ausstattung							60.000				
J		Ersatzneubau einschl. Freifläche	46410.94037		0	2.960.000	20.000	500.000	1.160.000	1.280.000	2.960.000		
J		Ergänzende Ausstattung	46410.98800			60.000			60.000		60.000		
J	Kita 38 "Fuchs und Elster" Förderkreis "Jugend, Umwelt, Landwirtschaft" gGmbH Wendenstraße 19/19 a, 99086 Erfurt neuer Standort, Eislebener Str. 8, 99086 Erfurt	Ersatzneubau Johannesfeld			2.160.000	1.375.000	374.000				2.160.000	Maßnahme in Ausführung Kostenerhöhung aufgrund von Bodengrundgutachten - Bodenaustausch, veränderte Ausführung der Gündung, Kostenanpassung erfolgt im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungsprogramms	
J		Gestaltung Freifläche					25.000	326.000					
J		Ergänzende Ausstattung					60.000						
J		Ersatzneubau einschl. Freiflächengestaltung	46410.94038		263.232	2.340.000	1.400.000	940.000			2.603.232		
J		Ergänzende Ausstattung	46410.98800			60.000	60.000				60.000		
J	Kita 39 "Johannesplatzkäfer" Förderkreis "Jugend, Umwelt, Land- wirtschaft" gGmbH Wendenstraße 19/19 a, 99086 Erfurt	Gebäudesanierung, grundhafte Sanierung nach Auszug Kita 38			2.135.000	300.000	1.310.000	290.000			2.135.000	Vorlage zur DBOB ist erfolgt, Baugenehmigung liegt vor, Ausschreibungen sind in Vorbereitung, Kostenanpassung erfolgt im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungsprogramms	
J		Sanierung Freifläche						28.600	146.400				
J		Ergänzende Ausstattung							60.000				
J		Gebäudesanierung einschl. Freifläche	46410.94039		58.323	2.739.000	300.000	500.000	1.539.000	400.000	2.797.323		
J		Ergänzende Ausstattung	46410.98800			60.000			60.000		60.000		
N	Kita 40 "Kinderhaus an der schmalen Gera" Arbeiterwohlfahrt AJS gGmbH Schlüterstraße 8 a, 99089 Erfurt	Teilsanierung Freifläche	46410.98840		85.000				80.000		85.000		
N		Anbau Sonnenschutz	46410.98800					5.000					
J	Kita 43 "Kinderwelt" Thüringer Sozialakademie gGmbH Kronenburgasse 15, 99084 Erfurt	Gebäudesanierung			950.000	719.700					950.000	Maßnahme beendet Betriebsaufnahme erfolgte zum 04.01.2016	
J		Sanierung Freifläche					170.300						
J		Ergänzende Ausstattung					60.000						
J		Gebäudesanierung einschl. Freifläche	46410.94043		136.543	1.065.000	890.000	175.000			1.201.543		
J		Ergänzende Ausstattung	46410.98800			60.000		60.000			60.000		
N	Kita 46 evangel. Kindergarten der Thomasgemeinde Evangelische Thomasgemeinde Dalbergsweg 21, 99084 Erfurt	Sanierung Freifläche	46410.98846		65.000				65.000		65.000		

Änderg. HH-Plan 2015 zur DS 1320/14	Einrichtung	Maßnahmen geplant	HHSt.	bereit-gestellt bis 2014	Gesamt ab 2015	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten	Erläuterung zum Sachstand
J	Kita 47 "Spatzennest am Park" Förderkreis "Jugend, Umwelt, Landwirtschaft" gGmbH Berliner Straße 52 a, 99091 Erfurt	Generalsanierung Gebäude Freifläche			1.660.000	759.500	535.500				1.660.000	Maßnahme in Ausführung, Kostenerhöhung aufgrund Schadstoffgutachten und Änderung der Aufgabenstellung für Schaffung zusätzlicher Kita- Plätze, Kostenanpassung erfolgt im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungsprogramms
J		Freifläche				40.500	264.500					
J		Ergänzende Ausstattung						60.000				
J		Generalsanierung einschl. Freifläche	46410.94047		238.212	1.776.000	801.000	975.000			2.014.212	
J		Ergänzende Ausstattung	46410.98800			60.000		60.000			60.000	
N	Kita 48 "evangel. Kinderhaus am Drosselberg" Evangel. Kirchspiel Erfurt-Südost Curierstraße 26, 99097 Erfurt	Freifläche 2. BA	46410.94048		0	170.000	16.900	153.100			170.000	BA - 2015 abgeschlossen
N	Kita 52 "Weltentdecker" Kommunal Hallesche Straße 19a, 99086 Erfurt		46400.50010			100.000			100.000		100.000	
J	Krippe 52 "Löwenzahn" Kommunal Hallesche Straße 19a, 99086 Erfurt	Sanierung Sanitärbereiche			305.000	240.000					305.000	Planungsvertrag wurde abge- schlossen Ausführungsplanung in Bearbeitung
J		Sanierung Freifläche				65.000						
J		Sanierung Sanitärbereiche	46400.50010		0	240.000		240.000			240.000	
J		Sanierung Freifläche	46400.94052			65.000	65.000				65.000	
J	Kita 54 "Haus der bunten Träume" Arbeiterwohlfahrt AJS gGmbH Sofioter Straße 38, 99091 Erfurt	Generalsanierung			2.460.000		150.000	1.000.000	850.000		2.460.000	
J		Freifläche						53.400	346.600			
J		Ergänzende Ausstattung							60.000			
J		Generalsanierung einschl. Freifläche	46410.94054		0	2.400.000		150.000	1.053.000	1.197.000	2.400.000	
J		Ergänzende Ausstattung	46410.98800			60.000			60.000		60.000	
J	Kita 55 "Brühlergartenzwerge" Arbeiterwohlfahrt AJS gGmbH Brühler Straße 1, 99084 Erfurt	Gebäudesanierung			400.000	100.000	300.000				400.000	
J		Gebäudesanierung	46410.50010			400.000		100.000	300.000		400.000	
J	Kita 56 "Pinocchio" Arbeitewohlfahrt AJS	Freifläche			45.000				45.000		45.000	

Änderg. HH-Plan 2015 zur DS 1320/14	Einrichtung	Maßnahmen geplant	HHSt.	bereit-gestellt bis 2014	Gesamt ab 2015	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten	Erläuterung zum Sachstand
J	gGmbH Waltersleben Am Dorftor 15, 99102 Erfurt	Freifläche				bereits in 2014 realisiert						
N	Kita 58 "Dionysius" Evangelische Kirchengemeinde Möbisburg, Mühlgarten 5, 99094 Erfurt	Rekonstruktion Küche inkl. Ausstattung	46410.50010		50.000		50.000				50.000	Planung in Bearbeitung, Erweiterung der Aufgabenstellung- Sanierung des gesamten Wirtschafts- bereiches i. V.m. Küchensanierung notwendig, Kostenanpassung erfolgt im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungsprogramms
N	Kita 59 "Springmäuse" Förderkreis "Jugend, Umwelt, Landwirt- schaft" gGmbH Fr.-Ebert-Straße 52, 99096 Erfurt	Gebäudesanierung	46410.94059	0	870.000	100.000	370.000	300.000			870.000	Vorlage zur DBOB in Vorbereitung, danach Abschluss der Planungsverträge, Kostenanpassung erfolgt im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungsprogramms
N		Sanierung Freifläche/ Teilbereich i. V. m. Kita 88 (günstigerer Kostenfaktor)					15.600	84.400				
N	Kita 62 "Spatzennest am Zoo" Evangel. Stadtmission Erfurt gGmbH Karl-Reimann-Ring 7, 99087 Erfurt	Gebäudesanierung	46410.94062	0	1.310.000	35.000	215.000	750.000			1.310.000	Vorlage zur DBOB in Vorbereitung, danach Abschluss der Planungsverträge, Kostenanpassung erfolgt im Rahmen der Fortschreibung das Sanierungsprogramms
N		Sanierung Freifläche					37.000	213.000				
N		Ergänzende Ausstattung	46410.98800				60.000					
J	Kita 65 "Rabennest" Arbeiterwohlfahrt AJS gGmbH Am Rabenhügel 31a, 99099 Erfurt	Sanierung Freifläche			260.000	37.800	222.200				260.000	
J		Sanierung Freifläche	46410.94065	0	260.000		38.000	222.000			260.000	
N	Kita 66 "Buchenberg" Arbeiterwohlfahrt AJS gGmbH Unter der Warthe 4, 99097 Erfurt	Gebäudesanierung	46410.94066	0	2.260.000		100.000	875.000	1.000.000		2.260.000	
N		Sanierung Freifläche						34.600	190.400			
N		Ergänzende Ausstattung	46410.98800						60.000			
J	Kita 67 /Krippe 67 "Haus der kleinen Wichtel" Kommunal Am Sibichen 3, 99099 Erfurt	Ersatzneubau am neuen Standort Holunderweg			4.480.000	1.000.000	2.400.000	500.000			4.480.000	Sanierung in mehreren Bauabschnitten vorgesehen, Küchensanierung in Vorbereitung Planungsvertrag ist abgeschlossen, Kostenanpassung erfolgt nach Vorlage Projekt/Ausführungsplanung zur Sanierung
J		Freifläche				70.000	400.000					
J		Ausstattung						110.000				
J		Sanierung, Auflagenbeseitigung				Neubewertung erforderlich						
J		Freifläche			470.000		70.000	400.000			580.000	
J		Ausstattung			110.000			110.000				
J		Ersatzneubau inkl. Freiflächen, Ausstattung	46400.94067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N		Gebäudesanierung	46400.94069	0	900.000	100.000	500.000	300.000			900.000	Sanierung in mehreren Bauabschnitten

Änderg. HH-Plan 2015 zur DS 1320/14	Einrichtung	Maßnahmen geplant	HHSt.	bereit-gestellt bis 2014	Gesamt ab 2015	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtkosten	Erläuterung zum Sachstand
N	Kita 69 "Am Wiesenhügel" Kommunal Hagebuttenweg 47 a, 99097 Erfurt	Ausstattung	46400.93500		60.000			60.000			60.000	Maßnahmen , Küchensanierung in Vorbereitung, Planungsvertrag ist abgeschlossen, Kostenanpassung erfolgt im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungsprogramms
J	Kita 70 "Zwergenreich" Kommunal Haselnussweg 16, 99097 Erfurt											Planungswettbewerb wurde durchgeführt Vorlage zur DBOB und Planungsverträge sind in Vorbereitung
J		Neubau am Holunderweg	46400.94070	0	3.320.000	20.000	400.000	1.800.000	1.100.000		3.320.000	
J	Kita 71 "Schmetterling" Lebenshilfe für Menschen mit geist. Behinderung Erfurt e. V. Ottostraße 10, 99092 Erfurt	Ersatzneubau			2.000.000			300.000	1.700.000			
J		Ersatzneubau	46410.98871	0	2.000.000				300.000	1.700.000	2.000.000	
N	Kita 79 freier Kindergarten Initiative Waldorfpädagogik e. V. Hirnzigeweg 52, 99099 Erfurt	Sanierung Freifläche	46410.94079		80.000				80.000		80.000	
N	Kita 82 "Am Peterbach" Evangel. Kirchspiel Windischholz- Büßleben Platz der Jugend 5, 99198 Erfurt	Fenster	46410.50010		100.000				100.000		100.000	
J	Kita 84 "Linderbacher Knirpse" JugendSozialwerk Nordhausen e. V. Linderbach Am Weiherweg 6, 99198 Erfurt	Erweiterungsbau (Erhöhung der Kapazität)			250.000	50.000	200.000				250.000	
J					Erweiterungsanbau entfällt							
N	Kita 88 "Sonnenstrahl" Lernen durch Nachahmung e. V. Fr.-Ebert-Straße 52, 99096 Erfurt	Gebäudesanierung, i. V. m. Kita 59 (günstigerer Kostenfaktor)	46410.94088		680.000	100.000	280.000	200.000			680.000	Vorlage zur DBOB in Vorbereitung, danach Abschluss der Planungsverträge, Kostenanpassung erfolgt im Rahmen der Fortschreibung des Sanierungsprogramms
N		Sanierung Freifläche i. V. m. Kita 59 (günstigerer Kostenfaktor)					15.600	84.400				
N		Ergänzende Ausstattung	46410.98800		40.000			40.000			40.000	
N	Kita 91 "Ringelblume" Arbeiterwohlfahrt AJS gGmbH Mies-van-der-Rohe-Weg 59, 99085 Erfurt											
J	Krippe 91 "Ringelblümchen" Arbeiterwohlfahrt AJS gGmbH Oskar-Schlemmer-Weg 33, 99085 Erfurt	Neubau, Fertigstellung (Nachfinanzierung)			180.000	180.000						
J					Nachfinanzierung nicht erforderlich							
N	Kita 93 Arbeiterwohlfahrt AJS gGmbH Brühl	Neubau, Fertigstellung (Nachfinanzierung)	46410.98893		180.000	180.000					180.000	Maßnahme beendet
N	Kita 94 "Kinderland" Lebenshilfe für Menschen mit geist. Behinderung Erfurt e. V. Rügenstraße 4, 99085 Erfurt	Erweiterung Freifläche	46410.98894		40.000	40.000					40.000	Maßnahme beendet

Gesamtsumme

6.459.700	5.876.100	9.847.400	8.836.400	3.597.000	34.616.600
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------