

DS 2657/18 - Anlage
Kindertageseinrichtungen - städtische Objekt
Maßnahmen ab 2018

Kita	Maßnahme	Planansatz 2018 inTEUR	Bearbeitungsstand	Bemerkung
Kita 2 "Vollbrachtfinken" Vollbrachstraße 6 HHST : 4610.94002	Gebäudesanierung Sanierung der Freifläche	735.000	Vorentwurf befindet sich in der Überarbeitung	Erweiterung der Kapazität vorgesehen, Einordnung von Kleinkindplätzen
Kita 13 "Sommersprosse" Kita 95 "Farbenklecks" Clausewitzstr. 27, 27 a HHST : 46410.94013/94095	energetische Sanierung der Gebäudehülle	5.000	Planung, Vorbereitung Ausschreibungsunterlagen in Bearbeitung	
Kita 14 "Am Sportplatz" Nessegrund 10 HHST : 46410.94014	Anschluss an das öffentliche Kanalnetz	15.000	Maßnahme beendet	
Kita 19 "Gartenkinder" Kita 97 "Spielspaß" Bleichenstr. 1 HHST. 46400.94019	Gebäudesanierung/ Erweiterungsbau Sanierung der Freifläche	20.000	Aufgabenstellung befindet sich in der Überarbeitung	
Kita 37 "Evangelischer Moritzkindergarten", A.- Diesterweg- Str. 10 HHST : 46410.94037	Gebäudesanierung Sanierung der Freifläche	1.552.300	Zeitverzug im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens und Vorlage zur DBOB	Umzug in das Ausweichobjekt, Moskauer Str. im 1. Quartal 2019

Kita	Maßnahme	Planansatz 2018 inTEUR	Bearbeitungsstand	Bemerkung
Kita 39 "Johannesplatzkäfer" Wendenstr. 19, 19 a HHSt : 46410.94039	Gebäudesanierung Sanierung Freifläche	1.180.000	Gebäudesanierung beendet	Kapazitätserweiterung-Schaffung eines Kleinkindspielbereiches und Einordnung von Parkplätzen- Planung und Realisierung ab 2019 vorgesehen
Kita 54 "Haus d. bunten Träume", Sofioter Str. 38 HHST : 46410.94054	Gebäudesanierung Sanierung der Freifläche	1.000.000	Vorplanung befindet sich in der Überarbeitung	Erweiterung der Kapazität vorgesehen Zeitverzug im Rahmen der Planungsphase Ausweichobjekt erforderlich
Kita 55 "Brühler Gartenzwerge", Brühler Str. 1 HHST : 46410.94055	Gebäudesanierung	120.000	Bauantrag eingereicht Baubeginn im 2. Quartal 2019 vorgesehen	Einordnung von Kleinkindplätzen vorgesehen Umzug in das Ausweichobjekt, Poeler Weg vorgesehen
Kita 59 "Springmäuse" Kita 88 "Sonnenstrahl", Friedrich- Ebert- Str. 52 HHST : 46410.94059/94088	Gebäudesanierung Sanierung der Freifläche Bau einer neuen Zufahrt inkl. Einordnung von Parkplätzen	1.271.700	2018 - Bau der Zufahrt und der Parkplätze erfolgt Planung in Bearbeitung	Ausweichobjekt erforderlich
Kita 62 "Spatzennest am Zoo" Karl- Reimann- Ring 7a HHST 46410.94062	Gebäudesanierung Sanierung der Freifläche	300.000	Maßnahme beendet	
Kita 66 "Buchenberg", Unter der Warthe 4 HHST : 46410.94066	Gebäudesanierung Sanierung der Freifläche	500.000	Aufgabenstellung befindet sich in der Überarbeitung	Ausweichobjekt erforderlich
Kita 69 "Am Wiesenhügel", Hagebuttenweg 47 a HHST : 46400.94069	Gebäudesanierung	825.000	Maßnahme begonnen, z. Z. Innenausbau	Umzug in 2 Ausweichobjekte erfolgt

Kita	Maßnahme	Planansatz 2018 inTEUR	Bearbeitungsstand	Bemerkung
Kita 70 "Haselnußweg" Haselnußweg 16 HHST : 46400.94070	Gebäudesanierung Sanierung der Freifläche	530.000	Vorplanung befindet sich in der Überarbeitung	
Kita 74 "Benjamin Blümchen" Kastanienweg 8 HHST.46410.94074	Erneuerung Grundleitungen	10.000	Aufgabenstellung befindet sich in der Überarbeitung	
Kita 77 " Friedrich Fröbel", Karlsplatz 15 a	Erweiterungsbau	250.000	Bauantrag in Vorbereitung, weiterführende Nutzerabstimmung erforderlich	Einordnung von Kleinkindplätzen vorgesehen
Kita 87 "Bussi Bär", Am Kilianipark 5	Ersatzneubau neuer Standort	522.000	Maßnahme ruht- Grundlage Festlegung DBOB vom 08.11.2018 Überarbeitung der Aufgabenstellung und ggf. Umplanung erforderlich	Einordnung von Kleinkindplätzen vorgesehen
Kita Krämpfervorstadt/Ringelberg	Neubau Schaffung notwendiger Platzkapazitäten	100.000	ungeklärte Grundstücksfrage	
Kita Marbach	Neubau Schaffung notwendiger Platzkapazitäten	50.000	ungeklärte Grundstücksfrage	