

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion DIE LINKE
im Erfurter Stadtrat
Frau Karola Stange
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Drucksache 0292/21; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Grundhafter Ausbau der Verkehrsanlage "Walkmühlstraße/Bonifaciusstraße von Wilhelm-Külz-Straße bis Brühlerwallstraße" – Teil 1, öffentlich

Journal-Nr.:

Sehr geehrte Frau Stange,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

1. Wie hoch war die Kostenschätzung für die nachgefragte Ausbaumaßnahme?

Die abgerechnete Baumaßnahme setzt sich aus 3 Bauabschnitten zusammen, welche Losweise ausgeschrieben wurden:

- Komplexobjekt Walkmühlstraße/Bonifaciusstraße, BA 2.0
TVA-Obj.-Nr.: 66.1181-97
Los 1 Tief- und Straßenbau
Los 2 Straßenbeleuchtung (Ausrüstung)
Los 3 Lichtsignalanlage (Ausrüstung)
- Komplexobjekt Bonifaciusstraße BA 3.1
TVA-Obj.-Nr.: 66-1181-96
Los 1 Tief- und Straßenbau
Los 2 Straßenbeleuchtung(Ausrüstung)
Los 3 Lichtsignalanlage (Ausrüstung)
- Komplexobjekt Bonifaciusstraße BA 3.2
TVA-Obj.-Nr.: 66-1181-95
Los 1 Tief- und Straßenbau
Los 2 Straßenbeleuchtung (Ausrüstung)
Los 3 Lichtsignalanlage (Ausrüstung)

Seite 1 von 4

Die Kostenberechnung stellt sich wie folgt dar:

<u>BA 2.0 (TVA-Obj.-Nr.: 66-1181-97)</u>	<u>1.507.870,65 EUR</u>
Los 1 Tief- und Straßenbau	1.369.442,52 EUR
Los 2 Straßenbeleuchtung (Ausrüstung)	19.428,13 EUR
Los 3 Lichtsignalanlage (Ausrüstung)	119.000,00 EUR

<u>BA 3.1 (TVA-Obj.-Nr.: 66-1181-96)</u>	<u>858.744,85 EUR</u>
Los 1 Tief- und Straßenbau	759.633,78 EUR
Los 2 Straßenbeleuchtung (Ausrüstung)	19.143,07 EUR
Los 3 Lichtsignalanlage (Ausrüstung)	79.968,00 EUR

<u>BA 3.2 (TVA-Obj.-Nr.: 66-1181-95)</u>	<u>1.113.789,09 EUR</u>
Los 1 Tief- und Straßenbau	1.031.364,37 EUR
Los 2 Straßenbeleuchtung (Ausrüstung)	17.480,47 EUR
Los 3 Lichtsignalanlage (Ausrüstung)	64.944,25 EUR

2. Wie viele Angebote mit welchen Angebotspreisen gingen ein, welche Angebote erhielten mit welcher Begründung den Zuschlag und welche Nachträge gab es wann, in welcher Höhe mit welcher Begründung?

<u>BA 2.0 (TVA-Obj.-Nr.: 66-1181-97)</u>	
Los 1 Tief- und Straßenbau	6 Angebote
Los 2 Straßenbeleuchtung (Ausrüstung)	3 Angebote
Los 3 Lichtsignalanlage (Ausrüstung)	1 Angebot

<u>BA 3.1 (TVA-Obj.-Nr.: 66-1181-96)</u>	
Los 1 Tief- und Straßenbau	9 Angebote
Los 2 Straßenbeleuchtung (Ausrüstung)	5 Angebote
Los 3 Lichtsignalanlage (Ausrüstung)	1 Angebot

<u>BA 3.2 (TVA-Obj.-Nr.: 66-1181-95)</u>	
Los 1 Tief- und Straßenbau	8 Angebote
Los 2 Straßenbeleuchtung (Ausrüstung)	6 Angebote
Los 3 Lichtsignalanlage (Ausrüstung)	5 Angebote

Eine Aufstellung der Zuschläge einschließlich der Nachträge insgesamt ist der nicht öffentlichen Anlage zu diesem Schreiben zu entnehmen.

3. Inwieweit wichen die abgerechneten Kosten durch die Auftragnehmer von der Kostenschätzung und den Angebotspreisen ab und worin liegen die Ursachen für diese Abweichungen?

Der Vergleich erfolgt zwischen den Summen, die aus dem Los 1 (Tief- und Straßenbau), Los 2 (Ausrüstung Straßenbeleuchtung) und Los 3 (Ausrüstung LSA) gebildet wurden.

Komplexobjekt Walkmühlstraße/ Bonifaciusstraße, TVA Objekt-Nr. 66-1181-97

Kostenschätzung	Angebotspreise bzw. Auftragssummen	Abgerechnete Kosten
1.507.870,65 EUR	1.514.542,80 EUR	2.237.633,97 EUR

Begründung für Abweichung der abgerechneten Kosten gegenüber Kostenschätzung, Angebotspreisen bzw. Auftragssummen:

- Während der Bauausführung musste die ursprünglich ausgeschriebene kurzräumige Umleitung aufgrund von massiven Protesten der Anlieger geändert und eine neue Umleitungsführung über Theaterplatz/ Maximilian-Welsch-Straße/ Bonemilchstraße hergestellt werden.
- Während der Bauausführung waren umfangreiche zusätzliche Leistungen zur Wasserhaltung bzw. Querung des Walkstroms notwendig.
- Aufgrund von Abweichungen zwischen den Bestandplänen der Deutschen Telekom AG und dem tatsächlichen Bestand vor Ort kam es zu zusätzlichen Leistungen bei der Sicherung der Bestandsanlagen.
- Infolge zusätzlicher Arbeiten war eine Unterbrechung der Baumaßnahme für den Zeitraum der Wintersaison erforderlich geworden und die Baustelle musste entsprechend gesichert und für eine provisorische Verkehrsführung vorbereitet werden.
- Bei den Erdarbeiten für den Abwasserkanal im Bereich der Querung Telekomtrasse/ Flügelmauern der Walkstrombrücke wurde stark verunreinigter Boden angetroffen. Hierdurch kam es zu zusätzlichen Leistungen.

Komplexobjekt Bonifaciusstraße BA 3.1, TVA Objekt-Nr. 66-1181-96

Kostenschätzung	Angebotspreise bzw. Auftragssummen	Abgerechnete Kosten
858.744,85 EUR	749.047,18 EUR	911.886,33 EUR

Begründung für Abweichung der abgerechneten Kosten gegenüber Kostenschätzung, Angebotspreisen bzw. Auftragssummen:

- Während der Bauausführung sind verschiedene Detailänderungen der Ausführungsplanung erforderlich geworden (Änderungen bei der Umbindung des Espachteiches, bei den Größen der neuen Schachtbauwerke, bei der Fußgängerführung usw.)
- Aufgrund von Abweichungen zwischen den Bestandplänen des Entwässerungsbetriebes für einen Teilabschnitt eines verbleibenden Abwasserkanals und dem tatsächlichen Bestand vor Ort kam es zu zusätzlichen Leistungen bei der Sicherung der Bestandsanlagen.
- Aufgrund von außerplanmäßigen Wartungsarbeiten am Auslauf des Espachteiches (Beseitigung einer Verstopfung) wurde die offene Baugrube der Kanalbaustelle Gustav-Adolf-Straße/ Bonifaciusstraße geflutet. Hierdurch kam es zu zusätzlichen Leistungen.
- Bedingt durch dringend erforderliche Bauarbeiten der SWE Energie GmbH in der Holzheienstraße (Verlegung einer Fernwärmeleitung zur Versorgung des Priesterseminars noch vor der Heizperiode), musste die stadtauswärtige Umleitung wieder zurück auf die Bonifaciusstraße/ Gustav-Adolf-Straße gelegt werden. Dies führte zu Mehraufwendungen in der Verkehrssicherung und Minderleistungen zur Herstellung der Nebenanlagen, bedingt durch die halbseitige Sperrung (zuvor Vollsperrung).

Komplexobjekt Bonifaciusstraße BA 3.2, TVA Objekt-Nr. 66-1181-95

Kostenschätzung	Angebotspreise bzw. Auftragssummen	Abgerechnete Kosten
1.113.789,09 EUR	782.032,41 EUR	915.112,26 EUR

Begründung für Abweichung der abgerechneten Kosten gegenüber Kostenschätzung, Angebotspreisen bzw. Auftragssummen:

- Während der Bauausführung sind verschiedene Detailänderungen der Ausführungsplanung erforderlich geworden (Änderungen bei den Größen der neuen Schachtbauwerke, Herstellung eines zusätzlichen Bypasses zur zusätzlichen Absicherung der Entwässerungssituation im Kreuzungsbereich Bonifaciusstraße/ Brühlerwallstraße, Herstellung eines zusätzlichen außenliegenden Absturzes bei einem Schachtbauwerk usw.).
- Zusätzliche Leistungen der Verkehrssicherung im Bereich Brühler Straße, Straße des Friedens/Gothaer Platz, Brühlerwallstraße und Bonifaciusstraße auf Anordnung der Straßenverkehrsbehörde zur Sicherung der Tiefbauleistungen und Aufrechterhaltung des möglichst uneingeschränkten und reibungslosen Straßenverkehrs.
- Bedingt durch notwendige Leistungsänderungen bei der Kreuzung des neuen Abwasserkanals mit einer vorhandenen Kabel-Trasse von Telecolumbus kam es zu 3 Tagen Stillstand der Kanalbaukolonne.
- Zusätzliche Leistungen infolge erforderlicher Provisorien bei Starkregenereignissen.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein

Anlage: (nicht öffentlich)