

Titel der Drucksache:

**Aufstellung von 8 Unterrichtsraum-
Containern für das Gymnasium 10,
Scharnhorststraße 43, 99099 Erfurt**

Drucksache

0251/22

**Ausschuss für
Stadtentwicklung,
Bau, Umwelt,
Klimaschutz und
Verkehr**

Entscheidungsvorlage
öffentlich

| Beratungsfolge | Datum | Behandlung | Zuständigkeit |
|---|------------|------------------|---------------|
| Dienstberatung OB | 10.03.2022 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ortsteilrat Herrenberg | 29.03.2022 | nicht öffentlich | Vorberatung |
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Umwelt, Klimaschutz und Verkehr | 22.03.2022 | öffentlich | Entscheidung |

Beschlussvorschlag

Die Entwurfsplanung für das Investitionsvorhaben "Aufstellung von 8 Unterrichtsraum-Containern für das Gymnasium 10" wird im Sinne des § 10 Abs.3 ThürGemHV beschlossen und bildet die Grundlage für die weiteren Planungen und Ausschreibungen der Bauleistungen.

10.03.2022 gez. A. Bausewein

Datum, Unterschrift

| | | | | |
|--|---|------------------|-------------|-------------|
| Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage | Demografisches Controlling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage | | | |
| Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja → ↓ | Nutzen/Einsparung <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE) | | | |
| Deckung im Haushalt <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja | Gesamtkosten 1.901.804,45 EUR | | | |
| ↓ | | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Verwaltungshaushalt Einnahmen | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Verwaltungshaushalt Ausgaben | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Vermögenshaushalt Einnahmen | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Vermögenshaushalt Ausgaben | 500.000,00 EUR | 1.401.804,45 EUR | EUR | EUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag: HH-Stelle: 23000.94001 | | | | |

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1 Erläuterung
- Anlage 2 Zeichnungen incl. Lageplan
- Anlage 3 Kostenschätzung
- Anlage 4 Bauablauf
- Anlage 5 Folgekosten

Die Anlagen liegen in den Fraktionen und im Bereich OB zur Einsichtnahme aus.

Sachverhalt

Am Gymnasium 10 werden seit dem Schuljahr 2021/22 zusätzliche Unterrichtsräume benötigt, um das Aufwachsen der Schule zu ermöglichen. Durch die unzureichende Anzahl an Ausweichobjekten kommt es seit mehreren Jahren zu Verschiebungen bei der Umsetzung des Schulnetz- und Schulsanierungsplanes.

Um das Defizit an Unterrichtsräumen zu verringern wurde die Aufstellung von Unterrichtsräumen in Form einer Containeranlage auf dem Schulhof des Schulstandortes Scharnhorststraße geprüft. Die bereits im Genehmigungsverfahren befindliche Variante mit 4 Unterrichtsräumen wurde vor kurzem als nicht ausreichend eingeordnet, sodass in der angepassten Planung die Realisierung von 8 Unterrichtsräumen vorgesehen ist.

Diese nunmehr zweigeschossige Variante wurde auf dem Schulhof eingeordnet. Die technische Erschließung ist durch das Nutzen von Reserven der angrenzenden GS 3 möglich. Für die Entwässerung wird eine neue Grundleitungsanbindung an den vorhandenen Kanal hergestellt.

Die Containeranlage weist zwei bauliche Rettungswege auf. Auf Grund der höhenmäßigen Einordnung ist eine barrierefreie Erschließung nicht möglich, da die notwendige Rampe eine Länge aufweist, die auf dem Grundstück nicht umsetzbar ist.

Die bisherigen Planungsleistungen hat das Amt 23 selbst erstellt. Die Einreichung des Bauantrages erfolgt ebenfalls über das Amt 23, ebenso die Ausschreibung. Vergeben werden soll diese Leistung an einen Generalunternehmer.

Die finanziellen Mittel für die Gesamtmaßnahme für die Jahre 2022/23 werden in der HH-Stelle 23000.94001 des Vermögenshaushaltes zur Verfügung gestellt.