

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion SPD
Herrn Mroß
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Drucksache 2641/23; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Sachstand Errichtung Wertstoffhof Südost; öffentlich

Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Mroß,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

1. Wie ist der aktuelle Fortschritt der Baumaßnahme und kann die avisierte Fertigstellung bis Januar 2024 realisiert werden?

Die Tiefbau-, Asphalt- und Betonarbeiten sind voraussichtlich in der 47. Kalenderwoche abgeschlossen. Die erforderlichen Hausanschlüsse konnten noch nicht hergestellt werden. Hier besteht ein Bauverzug von zwei Monaten. Aus dem Grund konnte auch noch nicht mit der Herstellung der Einfahrt begonnen werden. Die Elektroinstallation, die Zaun- und Toranlage sowie das Regenrückhaltebecken sind ebenfalls noch nicht hergestellt. Die Aufträge hierfür wurden bereits vor geraumer Zeit erteilt. Nach Abschluss der Betonarbeiten wird mit der Elektroinstallation begonnen. Die Herstellung des Regenrückhaltebeckens erfolgt im Anschluss.

Die Lieferung der Unterkunftscontainer, Garagen, als auch nachfolgenden Zimmererarbeiten stehen noch aus. Hier kam es zu Verzögerungen, da bei einer ersten Ausschreibung kein Angebot abgegeben wurde. Inzwischen wurden diese Leistungen aber allesamt beauftragt. Der ursprünglich geplante Fertigstellungstermin Januar 2024 kann leider nicht gehalten werden.

2. Ab wann steht der neue Wertstoffhof voraussichtlich für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung?

Nach dem derzeitigen Stand des Baufortschrittes wird von einer Eröffnung im März 2024 ausgegangen.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein