

Der Oberbürgermeister

Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion DIE LINKE.
Herrn Bärwolff
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Drucksache 2027/20; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Grundhafter Ausbau Seebachstraße; öffentlich

Journal-Nr.:

Sehr geehrter Herr Bärwolff,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

1. Ist der Bauablaufplan eingehalten (im September sollte Baustart sein, der ist nicht erkennbar)?

Im Rahmen der Drucksache 0770/20 wurde ein Baubeginn im September 2020 ausgewiesen. Dieser Baubeginn konnte aus nachfolgenden Gründen (siehe unter 2.) nicht eingehalten werden.

2. Wie werden Abweichungen vom geplanten Bauablauf begründet?

Die Straßenbaumaßnahme Seebachstraße ist aufgrund der erforderlichen Untergrundverbesserung und der Bausituation in Hanglage nur in Verbindung mit einer Vollsperrung des geplanten Baubereiches realisierbar. Die in Frage kommende und in der verkehrsrechtlichen Anordnung bestätigte Umleitungsstrecke verläuft stadtauswärts über die Arnstädter Straße. Sie muss für die Zeit der Umleitungsführung frei von Sperrungen im Zusammenhang mit geplanten Baumaßnahmen sein. Die Arnstädter Straße war und ist zurzeit noch selbst von einer Baumaßnahme betroffen. Infolge einer kausalen Kette (Verlängerung Fernwärme-Baumaßnahme in der Johann-Sebastian-Bach-Straße; Verschiebung Fernwärme Baumaßnahme in der Arnstädter Straße) konnte die Maßnahme Deckensanierung in der Arnstädter Straße erst ab dem 12.10.2020 realisiert werden. Sie wird gemäß aktualisierter Planung bis zum 23.10.2020 andauern. Solange steht die Arnstädter Straße als Umleitungsstrecke für die Seebachstraße nicht zur Verfügung. Damit konnte die Baumaßnahme Seebachstraße nicht wie geplant begonnen werden.

3. Wie sieht der neue (überarbeitete) Bauablaufplan aus?

Die Baumaßnahme Seebachstraße beginnt, unter der Voraussetzung des planmäßigen Abschlusses der Deckensanierungsmaßnahme in der Arnstädter Straße, am 26.10.2020. Ab diesem Zeitpunkt wird die Seebachstraße voll

Seite 1 von 2

gesperrt. Die beauftragte Baufirma ist zur Erstellung eines aktualisierten Bauablaufplanes aufgefordert und wird diesen zur 1. Bauberatung Anfang November vorlegen.

Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein