

Auftraggeber: TVA Erfurt							Baumkontrolleur:			
Straße/ Ort: Martin-Andersen-Nexö-Straße							Datum der Kontrolle: Januar 2023			
Pos.	B.-Nr.	Baumart	Höhe	Breite	StD	Vitalität	Schädigungsgrad	Vorschädigung	Konflikt mit BV	Erhaltungsfähigkeit bez. BV
01	001	<i>Tilia cordata</i>	18	12	33	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: fehlerhafte Schnittführung; V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung	ausreichend Abstand zur Baumaßnahme	langfristig
02	002	<i>Tilia cordata</i>	10	6	21	1	stärker geschädigt	Kr: Totholz; Rindenschäden bis Kambiumschicht/ Splintholz St: Rindenschäden bis Kambiumschicht/ Splintholz; Spechtanklopfer	ausreichend Abstand zur Baumaßnahme	mittelfristig
03	003	<i>Tilia cordata</i>	18	12	32	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung St: Spechtanklopfer	ausreichend Abstand zur Baumaßnahme	langfristig
04	004	<i>Tilia cordata</i>	18	13	34	1	gesund, leicht geschädigt	St: V-Zwiesel; Spechtanklopfer	ausreichend Abstand zur Baumaßnahme	langfristig
05	005	<i>Tilia cordata</i>	14	7	30	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: Totholz; Astab- bzw. Ausbruchstellen; Rindenschäden bis Kambiumschicht/ Splintholz; V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung St: V-Zwiesel; Spechtanklopfer	ausreichend Abstand zur Baumaßnahme	langfristig
06	A 62	<i>Tilia platyphyllos</i>	11	7	31	1	stärker geschädigt	Kr: Totholz St: Beulenbildung/ Maserknollen	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	keine
07	A 60	<i>Tilia cordata</i>	10	5	20	2	gesund, leicht geschädigt	St: Rindenschäden oberflächlich	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	keine
08	A 59	<i>Tilia x euchlora</i>	16	12	61	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: lose Äste; Kappungsstellen St: Rindenschäden bis Kambiumschicht/ Splintholz; Elefantenfuß	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	keine
09	A 58	<i>Tilia x euchlora</i>	15	11	55	2	stärker geschädigt	Kr: Totholz; Astungswunden mit Fäuleerscheinung; Kappungsstellen	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	keine
10	A 54	<i>Tilia x euchlora</i>	12	8	50	2	stärker geschädigt	Kr: Totholz; Astungswunden mit Fäuleerscheinung; lose Äste; Kappungsstellen; Abbau von Kronenteilen St: Rindenschäden bis Kambiumschicht/ Splintholz; Wunde mit Morschung	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	keine
12	A 52	<i>Tilia x euchlora</i>	11	7	44	2	stärker geschädigt	Kr: Totholz; Astungswunden mit Fäuleerscheinung; Kappungsstellen; Pilzbefall; Abbau von Kronenteilen St: Rindenschäden bis Kambiumschicht/ Splintholz; Wunde mit Morschung; Faulherd	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	keine
13	A 51	<i>Tilia platyphyllos</i>	10	7	23	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: Astab- bzw. Ausbruchstellen; V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
14	A 48	<i>Tilia platyphyllos</i>	9	6	19	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
15	A 47	<i>Tilia platyphyllos</i>	10	7	22	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: Rindenschäden bis Kambiumschicht/ Splintholz; Astrisse St: Rindenschäden oberflächlich	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
16	A 46	<i>Tilia platyphyllos</i>	9	5	19	1	gesund, leicht geschädigt	St: V-Zwiesel mit Rissbildung; Astungswunden mit Fäuleerscheinung	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
17	A 44	<i>Tilia platyphyllos</i>	12	8	28	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: Rindenschäden bis Kambiumschicht/ Splintholz; V-Zwiesel	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
18	A 42	<i>Tilia platyphyllos</i>	9	6	19	1	gesund, leicht geschädigt	St: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
19	A 41	<i>Tilia platyphyllos</i>	11	9	27	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig

Auftraggeber: TVA Erfurt							Baumkontrolleur:			
Straße/ Ort: Martin-Andersen-Nexö-Straße							Datum der Kontrolle: Januar 2023			
Pos.	B.-Nr.	Baumart	Höhe	Breite	StD	Vitalität	Schädigungsgrad	Vorschädigung	Konflikt mit BV	Erhaltungsfähigkeit bez. BV
20	A 40	<i>Tilia platyphyllos</i>	11	8	26	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit rissbildung und geschwächter Anbindung St: Astungswunden mit Fäuleerscheinung; Beulenbildung	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
21	J 39	<i>Tilia platyphyllos</i>	8	4	16	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
22	A 38	<i>Tilia x euchlora</i>	9	7	25	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung St: Beulenbildung	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
23	A 37	<i>Tilia x euchlora</i>	12	8	27	1	stärker geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung St: Rindenschäden oberflächlich; Beulenbildung	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	keine
24	A 35	<i>Ulmus glabra</i>	16	12	55	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: Totholz; lose Äste; V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung St: Rindenschäden oberflächlich Wu: Adventiv-, Würgewurzeln	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
25	A 34	<i>Tilia platyphyllos</i>	9	6	19	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
26	J 33	<i>Tilia platyphyllos</i>	8	6	17	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung; Astab- bzw. Ausbruchstellen; Rindenschäden bis Kambiumschicht/ Splintholz	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
27	A 32	<i>Tilia x euchlora</i>	15	9	56	2	stärker geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung; Totholz; Astungswunden mit Fäuleerscheinung; Kappungsstellen; schütterer Belaubung; Abbau von Kronenteilen St: Rindenschäden bis Kambiumschicht Wu: sichtbare Wurzelanläufe	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	keine
28	A 31	<i>Tilia platyphyllos</i>	13	8	25	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung St: Beulenbildung	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
29	A 30	<i>Tilia x europaea 'Pallida'</i>	12	8	24	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung; Astab- bzw. Ausbruchstellen	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
30	A 29	<i>Tilia platyphyllos</i>	12	9	28	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung; Astab- bzw. Ausbruchstellen St: Rindenschäden oberflächlich	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
31	A 28	<i>Tilia platyphyllos</i>	11	8	26	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung; Astab- bzw. Ausbruchstellen	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
32	A 27	<i>Tilia platyphyllos</i>	11	8	22	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
33	A 26	<i>Tilia platyphyllos</i>	12	7	23	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
34	A 25	<i>Tilia platyphyllos</i>	12	9	26	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
35	A 24	<i>Tilia platyphyllos</i>	12	10	28	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: Totholz; lose Äste; V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
36	A 23	<i>Tilia platyphyllos</i>	11	7	25	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: lose Äste; V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
37	J 22	<i>Acer pseudoplatanus</i>	6	3	7	1	gesund, leicht geschädigt	keine	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig

Auftraggeber: TVA Erfurt							Baumkontrolleur:			
Straße/ Ort: Martin-Andersen-Nexö-Straße							Datum der Kontrolle: Januar 2023			
Pos.	B.-Nr.	Baumart	Höhe	Breite	StD	Vitalität	Schädigungsgrad	Vorschädigung	Konflikt mit BV	Erhaltungsfähigkeit bez. BV
38	A 21	<i>Tilia platyphyllos</i>	10	7	25	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung St: Rindenschäden oberflächlich	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
39	A 19	<i>Tilia x euchlora</i>	14	9	61	1	stärker geschädigt	Kr: Totholz; lose Äste; Kappungsstellen; V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	keine
40	A 18	<i>Tilia x euchlora</i>	15	9	58	1	stärker geschädigt	Kr:Totholz; lose Äste; Kappungsstellen; V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung St: Rindenschäden bis Kambiumschicht/ Splintholz	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	kaum/ kurzfristig
41	A 17	<i>Tilia platyphyllos</i>	11	8	25	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung	Versiegelung des Baumstandortes laut Ausführungsplanung	keine
42	A 16	<i>Tilia platyphyllos</i>	12	9	32	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: Totholz; V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung	Versiegelung des Baumstandortes laut Ausführungsplanung	keine
43	A 15	<i>Tilia platyphyllos</i>	11	8	25	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung St: Astungswunden mit Fäuleerscheinung	Versiegelung des Baumstandortes laut Ausführungsplanung	keine
44	A 14	<i>Tilia platyphyllos</i>	12	8	28	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: lose Äste; V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung	Versiegelung des Baumstandortes laut Ausführungsplanung	keine
45	A 13	<i>Tilia platyphyllos</i>	10	6	22	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: lose Äste; V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung	Versiegelung des Baumstandortes laut Ausführungsplanung	keine
46	A 12	<i>Tilia platyphyllos</i>	13	7	26	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: lose Äste; V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung	Versiegelung des Baumstandortes laut Ausführungsplanung	keine
47	A 11	<i>Tilia platyphyllos</i>	14	8	28	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung St: Rindenschaden oberflächlich	Versiegelung des Baumstandortes laut Ausführungsplanung	keine
48	A 10	<i>Tilia platyphyllos</i>	15	9	31	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung	Versiegelung des Baumstandortes laut Ausführungsplanung	keine
49	A 8	<i>Acer pseudoplatanus</i>	10	8	42	2	stärker geschädigt	Kr: Totholz; Astungswunden mit Fäuleerscheinung; Rindenschäden bis Kambiumschicht/ Splintholz; Astrisse St: Astungswunden mit Fäuleerscheinung; Faulherd; Rindenschäden bis Kambiumschicht/ Splintholz; Splintholzkäferbefall Wu: Faulherd	Versiegelung des Baumstandortes laut Ausführungsplanung	keine
50	A 6	<i>Acer pseudoplatanus</i>	9	7	40	2	stärker geschädigt	Kr: Totholz; Rindenschäden bis Kambiumschicht/ Splintholz; Astrisse St: Astungswunden mit Fäuleerscheinung; Faulherd; Rindenschäden bis Kambiumschicht/ Splintholz; Splintholzkäferbefall; Beulenbildung Wu: Faulherd	Versiegelung des Baumstandortes laut Ausführungsplanung	keine
51	A 5	<i>Acer pseudoplatanus</i>	14	10	48	1	stärker geschädigt	Kr: Totholz; lose Äste; Rindenschäden bis Kambiumschicht/ Splintholz St: Astungswunden mit Fäuleerscheinung; Faulherd; Rindenschäden bis Kambiumschicht/ Splintholz	Versiegelung des Baumstandortes laut Ausführungsplanung	keine

Auftraggeber: TVA Erfurt							Baumkontrolleur:			
Straße/ Ort: Martin-Andersen-Nexö-Straße							Datum der Kontrolle: Januar 2023			
Pos.	B.-Nr.	Baumart	Höhe	Breite	StD	Vitalität	Schädigungsgrad	Vorschädigung	Konflikt mit BV	Erhaltungsfähigkeit bez. BV
52	A 4	<i>Acer pseudoplatanus</i>	11	11	47	1	stärker geschädigt	Kr: Totholz; lose Äste; Rindenschäden bis Kambiumschicht/ Splintholz; Pilzbefall St: Zwiesel mit Pilzbefall; Rindenschäden bis Kambiumschicht/ Splintholz; Beulenbildung Wu: Verletzungen	Versiegelung des Baumstandortes laut Ausführungsplanung	keine
53	A 3	<i>Acer pseudoplatanus</i>	13	9	45	2	stärker geschädigt	Kr: Totholz; Astungswunden mit Fäuleerscheinung; lose Äste; Rindenschäden bis Kambiumschicht/ Splintholz; Abbau von Kronenteilen St: Rindenschäden bis Kambiumschicht/ Splintholz; Rindenablösungen großflächig Wu: Verletzungen	Versiegelung des Baumstandortes laut Ausführungsplanung	keine
54	A 2	<i>Tilia platyphyllos</i>	14	8	34	2	stärker geschädigt	Kr: Totholz; V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung; Abbau von Kronenteilen	Versiegelung des Baumstandortes laut Ausführungsplanung	keine
55	A 1	<i>Tilia platyphyllos</i>	14	8	27	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: Totholz; V-Zwiesel mit geschwächter Anbindung; Abbau von Kronenteilen	Versiegelung des Baumstandortes laut Ausführungsplanung	keine
56	P01	<i>Juglans regia</i>	15	13	55	1	gesund, leicht geschädigt	Kr: Totholz	ausreichend Abstand zur Baumaßnahme	langfristig
57	P02	<i>Juglans regia</i>	13	11	39	2	gesund, leicht geschädigt	Kr: Totholz	ausreichend Abstand zur Baumaßnahme	langfristig
58	P03	<i>Picea abies</i>	17	9	42	1	gesund, leicht geschädigt	keine	ausreichend Abstand zur Baumaßnahme	langfristig
59	P04	<i>Picea pungens 'Glauca'</i>	12	6	27	1	gesund, leicht geschädigt	keine	ausreichend Abstand zur Baumaßnahme	langfristig
60	P05	<i>Betula pendula</i>	9	9	22	1	gesund, leicht geschädigt	keine	ausreichend Abstand zur Baumaßnahme	langfristig
61	P06	<i>Syringa vulgaris</i>	5	3	8	1	gesund, leicht geschädigt	keine	ausreichend Abstand zur Baumaßnahme	langfristig
62	P07	<i>Abies sp.</i>	10	4	18	1	gesund, leicht geschädigt	keine	ausreichend Abstand zur Baumaßnahme	langfristig
63	P08	<i>Taxus baccata</i>	6	6	14	1	gesund, leicht geschädigt	keine	ausreichend Abstand zur Baumaßnahme	langfristig
64	P09	<i>Picea abies</i>	16	8	38	1	gesund, leicht geschädigt	keine	ausreichend Abstand zur Baumaßnahme	langfristig
65	P10	<i>Taxus baccata</i>	10	9	34	1	gesund, leicht geschädigt	keine	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	langfristig
66	P11	<i>Thuja plicata</i>	12	8	35	1	gesund, leicht geschädigt	keine	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	langfristig
67	P12	<i>Carpinus betulus</i>	8	6	34	1	stärker geschädigt	St: Astungswunden mit Fäuleerscheinung	Wurzelabriss; Wurzelverlust; Wurzelfreilegung; Verdichtung	langfristig
68	P13	<i>Syringa vulgaris</i>	5	3	7	1	gesund, leicht geschädigt	keine	ausreichend Abstand zur Baumaßnahme	langfristig
69	P14	<i>Taxus baccata</i>	5	5	11	1	gesund, leicht geschädigt	keine	ausreichend Abstand zur Baumaßnahme	langfristig
70	P15	<i>Corylus avellana</i>	8	8	9	1	stärker geschädigt	keine	ausreichend Abstand zur Baumaßnahme	langfristig
71	P16	<i>Pyracantha coccinea</i>	7	10	8	1	gesund, leicht geschädigt	keine	ausreichend Abstand zur Baumaßnahme	langfristig
72	P17	<i>Fagus sylvatica</i>	16	17	55	1	stärker geschädigt	Kr: Totholz	ausreichend Abstand zur Baumaßnahme	langfristig