Bauzeitenplan
25013_GSA Projektablauf#03_2026-07-09.PPL

Datei: 25013_GSA Projektablauf#03_2026-07-24.PPL — Druckdatum: 24.07.2026 10:58 — Seite 1 von 1

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Ressourcen
1	Artenschutzgutachten	216at	Mo, 02.02.	Mo, 30.11.	AS-GA
2	LP 3	**18at**	**Mi, 24.06.**	**Fr, 17.07.2**	
2.1	Abgabe LP 3	1at	Mi, 24.06.	Mi, 24.06.	GP
2.2	Prüfung/Freigabe LP 3 durch den AG	17at	Do, 25.06.	Fr, 17.07.2	SV EF
3	Baubeschluß erwartet	1at	Fr, 25.09.2	Fr, 25.09.2	SV EF
4	LP 4	**221at**	**Fr, 25.09.2**	**Fr, 30.07.2**	
4.1	Bearbeitung LP 4	221at	Fr, 25.09.2	Fr, 30.07.2	GP
4.2	Abgabe Brandschutzkonzept	1at	Fr, 30.10.2	Fr, 30.10.2	GP-BS
4.3	Abgabe Entwässerungsgesuch	1at	Fr, 30.10.2	Fr, 30.10.2	GP-HKL-HLS
4.4	Baumfällantrag	1at	Do, 15.10.	Do, 15.10.	GP-PSL
4.5	Abgabe Bauantrag an AG	1at	Fr, 30.10.2	Fr, 30.10.2	GP-GB
4.6	Prüfung/Unterschrift/Weiterleitung an Bauaufsicht	11at	Mo, 02.11.	Mo, 16.11.	SV EF
4.7	Abgabe Bauantrag bei Bauaufsicht	1at	Mi, 18.11.	Mi, 18.11.	GP-GB
4.8	Prüfung Bauantrag (Annahme)	167at	Mi, 18.11.	Do, 08.07.	Bauamt
4.9	Baugenehmigung (Annahme)	1at	Fr, 09.07.2	Fr, 09.07.2	Bauamt
4.10	Standsicherheitsnachweis TWP	60at	Mi, 18.11.	Di, 09.02.2	GP-TW
4.11	Abgabe Standsicherheitsnachweis	1at	Mi, 10.02.	Mi, 10.02.	GP-TW
4.12	Bautechnische Prüfung TW LP4	122at	Do, 11.02.	Fr, 30.07.2	PI-TW
4.13	Bautechnische Prüfung BS-Konzept	100at	Mo, 02.11.	Fr, 19.03.2	PI-BS
5	LP 5	**225at**	**Mo, 02.11**	**Fr, 10.09.2**	
5.1	AP I	**38at**	**Mo, 02.11**	**Mi, 23.12.**	
5.1.1	AP I Gebäude	38at	Mo, 02.11.	Mi, 23.12.	GP-GB
5.1.2	AP I Tiefbau	38at	Mo, 02.11.	Mi, 23.12.	GP-TB
5.1.3	AP I Elektro Freianlage	38at	Mo, 02.11.	Mi, 23.12.	GP-HKL-E
5.1.4	AP I HLS Freianlage	38at	Mo, 02.11.	Mi, 23.12.	GP-HKL-HLS
5.1.5	AP I Freianlage	38at	Mo, 02.11.	Mi, 23.12.	GP-PSL
5.2	AP II	**180at**	**Mo, 04.01**	**Fr, 10.09.2**	
5.2.1	AP II Gebäude	80at	Mo, 04.01.	Fr, 23.04.2	GP-GB
5.2.2	AP II TWP Schalplan	30at	Do, 11.02.	Mi, 24.03.	GP-TW
5.2.3	AP II TWP Bew.plan	30at	Mo, 02.08.	Fr, 10.09.2	GP-TW
5.2.4	AP II HLS Gebäude	80at	Mo, 04.01.	Fr, 23.04.2	GP-HKL-HLS
5.2.5	AP II Elektro Gebäude	80at	Mo, 04.01.	Fr, 23.04.2	GP-HKL-E
5.2.6	AP II Freianlage	80at	Mo, 04.01.	Fr, 23.04.2	GP-PSL
6	LP 6+7 (Ende = Vergabe BL)	**563at**	**Do, 15.10.**	**Mo, 11.12**	
6.1	210 Baumfällarbeiten	50at	Do, 15.10.	Mi, 23.12.	GP-PSL
6.2	300 Baustelleneinrichtung	100at	Mo, 04.01.	Fr, 21.05.2	GP-GB
6.3	310 Tiefbau	100at	Mo, 04.01.	Fr, 21.05.2	GP-TB
6.4	311 Abdichtung	100at	Mo, 04.01.	Fr, 21.05.2	GP-GB
6.5	312 Asbestsanierung	100at	Mo, 04.01.	Fr, 21.05.2	GP-GB
6.6	320 Entkernung 129/131	100at	Do, 29.04.	Mi, 15.09.	GP-GB
6.7	322 Gerüstbau	105at	Di, 27.04.2	Mo, 20.09.	GP-GB
6.8	323 Dachdeckung	120at	Di, 27.04.2	Mo, 11.10.	GP-GB
6.9	324 Rohbau	115at	Di, 27.04.2	Mo, 04.10.	GP-GB
6.10	325 Fenster Türen Sonnenschutz	105at	Di, 27.04.2	Mo, 20.09.	GP-GB
6.11	326 Zimmerer	120at	Di, 05.10.2	Mo, 20.03.	GP-GB
6.12	330 Trockenbau 129/131	120at	Mo, 17.01.	Fr, 30.06.2	GP-GB
6.13	332 Innentüren	120at	Di, 04.01.2	Mo, 19.06.	GP-GB
6.14	333 Innenputz	120at	Di, 04.01.2	Mo, 19.06.	GP-GB
6.15	334 Maler und WDVS 129/131	120at	Di, 14.09.2	Mo, 28.02.	GP-GB
6.16	336 Stahlbau	115at	Di, 27.04.2	Mo, 04.10.	GP-GB
6.17	337 Estrich	120at	Di, 14.09.2	Mo, 28.02.	GP-GB
6.18	338 Bodenleger	120at	Di, 23.11.2	Mo, 08.05.	GP-GB
6.19	339 Tischler und Einbaumöbel	120at	Di, 23.11.2	Mo, 08.05.	GP-GB
6.20	340 Beschilderung und Leitsystem	120at	Di, 04.01.2	Mo, 19.06.	GP-GB
6.21	341 WC-Trennwände	120at	Di, 04.01.2	Mo, 19.06.	GP-GB
6.22	410 Elektroinstallation außen	100at	Mo, 04.01.	Fr, 21.05.2	GP-HKL-E
6.23	420 Elektroinstallation 129/131	120at	Di, 27.07.2	Mo, 10.01.	GP-HKL-E
6.24	422 HLS Installation 129/131	120at	Di, 27.07.2	Mo, 10.01.	GP-HKL-HLS
6.25	430 GLT und Automatisierung	120at	Di, 27.07.2	Mo, 10.01.	GP-HKL-GLT
6.26	440 Aufzug	90at	Mo, 02.11.	Fr, 05.03.2	GP-HKL-E
6.27	510 GaLa Bau	120at	Di, 01.02.2	Mo, 17.07.	GP-PSL
6.28	601 Ausstattung	160at	Di, 02.05.2	Mo, 11.12.	SV EF
7	Sanierung Mittelspannungstrasse	80at	Mo, 04.01.	Fr, 23.04.2	SWE
8	Baumfällung	30at	Mo, 04.01.	Fr, 12.02.2	Los 210
9	Baustelleneinrichtung	396at	Mo, 14.06.	Mo, 18.12.	
10	LP 8	**556at**	**Mo, 14.06**	**Mo, 30.07**	
10.1	BA I	**155at**	**Mo, 14.06**	**Fr, 14.01.2**	
10.1.1	Asbestsanierung innen	50at	Mo, 14.06.	Fr, 20.08.2	Los 312
10.1.2	Drainage	65at	Mo, 14.06.	Fr, 10.09.2	Los 310
10.1.3	Abdichtung	65at	Mo, 14.06.	Fr, 10.09.2	Los 311
10.1.4	Grundleitungen	60at	Mo, 28.06.	Fr, 17.09.2	Los 310
10.1.5	Rückstaukanal	45at	Mo, 20.09.	Fr, 19.11.2	Los 310
10.1.6	Elektroinstallation	40at	Mo, 22.11.	Fr, 14.01.2	Los 410
10.2	BA II	**220at**	**Di, 05.10.2**	**Mo, 07.08**	
10.2.1	Gerüstbau	220at	Di, 05.10.2	Mo, 07.08.	Los 322
10.2.2	Entkernung	100at	Do, 07.10.	Mi, 23.02.	Los 320/321
10.2.3	Dacharbeiten	150at	Mo, 01.11.	Fr, 26.05.2	Los 323
10.2.4	Rohbau	100at	Di, 19.10.2	Mo, 06.03.	Los 324
10.2.5	Fahrstuhlschacht fertig	1at	Mo, 06.12.	Mo, 06.12.	Los 324
10.2.6	Asbestsanierung außen	120at	Di, 05.10.2	Mo, 20.03.	Los 312
10.2.7	Fenster und Außentüren	120at	Di, 05.10.2	Mo, 20.03.	Los 325
10.2.8	Gebäudeverschluss	1at	Mo, 13.03.	Mo, 13.03.	Los 325
10.2.9	HLS Installation	100at	Mo, 31.01.	Fr, 16.06.2	Los 422/423
10.2.10	Elektroinstallation	100at	Mo, 31.01.	Fr, 16.06.2	Los 420/421
10.2.11	WDVS Fassade	100at	Mo, 20.03.	Fr, 04.08.2	Los 334/35
10.3	BA III	**376at**	**Mo, 21.02**	**Mo, 30.07**	
10.3.1	Trockenbau	220at	Mo, 21.02.	Fr, 22.12.2	Los 330/331
10.3.2	Innentüren	62at	Mo, 10.07.	Di, 03.10.2	Los 332
10.3.3	Innenputz	60at	Mo, 10.07.	Fr, 29.09.2	Los 333
10.3.4	Maler innen	60at	Mo, 02.10.	Fr, 22.12.2	Los 334/35
10.3.5	Estrich	100at	Di, 21.03.2	Mo, 07.08.	Lois 337
10.3.6	Bodenleger	150at	Di, 30.05.2	Mo, 25.12.	Los 338
10.3.7	Tischler und Einbaumöbel	150at	Di, 30.05.2	Mo, 25.12.	Los 339
10.3.8	Beschilderung und Leitsystem	120at	Di, 11.07.2	Mo, 25.12.	Los 440
10.3.9	WC-Trennwände	120at	Di, 11.07.2	Mo, 25.12.	Los 341
10.3.10	HLS Installation	120at	Mo, 10.07.	Fr, 22.12.2	Los 422/423
10.3.11	Elektroinstallation	60at	Mo, 02.10.	Fr, 22.12.2	Los 420/421
10.3.12	Freianlagen	260at	Di, 01.08.2	Mo, 30.07.	Los 510
10.3.13	Fertigstellung und Übergabe	1at	Mo, 30.07.	Mo, 30.07.	GP
10.4	Ausstattung	60at	Mo, 08.01.	Fr, 30.03.2	Los 601

Projektstarttermin: von Mo, 28.04.25 bis Fr, 04.01.30
Kalender: MSProject-Import (eingebettet)
Druckdatum: 24.07.2026 10:58
Filter:

Marco Hartner
Hermann-Brill-Straße 10
99099 Erfurt
Tel.: 0361 7751820
e-Mail: marco.hartner@aktiv.de