Bauzeitenplan - Grobplanung

Erfurt & Partner GmbH
Alfred-Hess-Straße 40
99094 Erfurt

Bauvorhaben: Sanierung / Umbau
Kita 54, Sofioter Straße

Datum:
11.12.2020

Index: VORABZUG

	Gewerk/Leistung	Bauabschnitte	1.BA														2.BA												
		Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A		S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S
		41,00														37,00													
200	BE-Einrichtung	1														1													
	Abtrennung / Sicherung Bauabschnitt	1														1													
	Vorbereitende Maßnahmen HLS/ELT - Abtrennung Medien	1														1													
300	Sanierung Heizraum	1														0													
	Erdarbeiten	3														3													
	Abbruch außen/ Entkernung innen	3														3													
	Sockel KG	2														2													
	Gerüst																												
	Dach (Abdichtung, Dämmung, Entw.)	3														3													
	Rohbau	4														3													
	Abbruch Fenster Bestand	1														1													
	Fassade/ Fenster	4														3													
	Innenausbau	4														3													
400	HLS	3														3													
	HLS Erdberührt	1														1													
	HLS Roh	1														1													
	HLS Komplettierung	1														1													
	HLS Sanitär, Heizung	1														1													
	Elektro	6														6													
	ELT Ringerder,...	1														1													
	ELT Funkt.potentialausgleich, ...	1														1													
	ELT Rohinstallation	1														1													
	ELT Endmontage	2														2													
	ELT Techn. Abnahme	1														1													
500	Außenanlagen	2														2													
600	Küche (1.BA) | Rückbau Provisorium 2.BA	1														1													
	Übergabe																												
	Umzug																												