BAUZEITENPLAN

GROBPLANUNG

Bauvorhaben:	**Sanierung Umbau Kindertagesstätte 70, Haselnußweg 16/18**
Zweckbestimmung:	**Gebäudeteil - Süd-West = KiTa 70; Nord-Ost = Ausweich-KiTa**

Grundstück, Lage:	Gemarkung:	Melchendorf		
	Flur:	4	Flurstück:	506/7
Bauherr	Stadtverwaltung Erfurt Amt für Gebäudemanagement Löberwallgraben 19/20 99096 Erfurt			

BAUZEITENPLAN - Grobplanung nach Bauabschnitt I (BA I) + Bauabschnitt II (BA II)

	Gewerk/Leistung	Bauabschnitte	BA I														BA II												
		Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		41														37													
200	BE-Einrichtung	1														1													
	Abtrennung / Sicherung Bauabschnitt	1														1													
	Vorbereitende Maßnahmen HLS/ELT - Abtrennung Medien	1														1													
300	Sanierung Heizraum	1														0													
	Erdarbeiten	3														3													
	Abbruch außen/ Entkernung innen	3														3													
	Sockel KG	2														2													
	Gerüst																												
	Dach (Abdichtung, Dämmung, Entw.)	3														3													
	Rohbau	4														3													
	Abbruch Fenster Bestand	1														1													
	Fassade/ Fenster	4														3													
	Innenausbau	4														3													
400	HLS	3														3													
	HLS Erdberührt	1														1													
	HLS Roh	1														1													
	HLS Komplettierung	1														1													
	HLS Sanitär, Heizung	1														1													
	Elektro	6														6													
	ELT Ringerder,...	1														1													
	ELT Funkt.potentialausgleich, ...	1														1													
	ELT Rohinstallation	1														1													
	ELT Endmontage	2														2													
	ELT Techn. Abnahme	1														1													
500	Außenanlagen	2														2													
600	Küche (BA I) | Rückbau Provisorium BA II	1														1													
	Übergabe																												
	Umzug / Nutzungsaufnahme																												